

# 嘉兴市公路与运输管理中心

嘉兴市公路与运输管理中心

## 海宁市 2022 年普通国道公路养护大中修工程 竣工验收会议纪要

根据省交通运输厅《关于印发〈浙江省普通国省道养护大中修工程管理办法〉的通知》（浙交〔2018〕3号）精神，2022年7月25日，嘉兴市公路与运输管理中心组织召开了海宁市2022年普通国道公路养护大中修工程竣（交）工验收会议，参加会议的有嘉兴市交通工程质量安全管理服务中心，海宁市交通运输局及项目建设、设计、监理、施工和检测单位的代表。会议成立了竣（交）工验收组，验收组及与会代表对工程项目现场核查后，听取了项目建设、设计、施工、监理和检测单位关于该项目实施情况的综合汇报及该项目的工程质量评定报告，进行了认真的讨论。经各方评议，形成纪要如下：

### 一、工程实施情况

#### （一）建设依据

1. 《省交通运输厅关于下达2022年普通国道养护工程计划的通知》（浙交发函〔2022〕18号）。
2. 《省公路与运输管理中心关于嘉兴市2022年普通国道路基路面养护工程设计及预算的批复》（浙公运复〔2022〕14



号)。

3. 《关于海宁市 2022 年普通国道公路养护大中修工程设计及预算的批复》(嘉公运复〔2022〕39 号)。

## (二) 工程范围、规模和内容

工程列入省厅 2022 年普通国道养护工程计划(浙交发函〔2022〕18 号),经省公路与运输管理中心批复(浙公运复〔2022〕14 号),工程总预算 1480 万元。工程由海宁市公路与运输管理服务中心组织实施,浙江中路交通设计有限公司设计,海宁宝峰建设有限公司施工,嘉兴市世纪交通工程咨询监理有限公司监理,嘉兴市卓越交通建设检测有限公司检测。于 2022 年 6 月 2 日开工,2022 年 7 月 13 日完工。实施范围及内容如下:

G524 海宁段, K182+290 ~ K182+850 段、K205+970 ~ K207+160 段,路基宽 24.5 米,路幅布置为:中间带 3.0 米+行车道  $2 \times 7.5$  米+硬路肩  $2 \times 2.5$  米+土路肩  $2 \times 0.75$  米; K182+850 ~ K183+000 段,路基宽 48.0 米,路幅布置为:中间带 11.0 米+行车道  $2 \times 11$  米+侧分带  $2 \times 2.0$  米+非机动车道  $2 \times 5.0$  米。实施方案为:

K182+290 ~ K183+000、K205+970 ~ K207+160 右幅,折合双幅合计 1.305 公里,路面拉毛并病害处治后加铺 4 厘米 SMA-13 改性沥青玛蹄脂;对横山路、硖川路、富江路路口进口道车辙严重路段采用 I-pave 路面材料处治。

G525 海宁段,路基宽 36.0 米,路幅布置为:中间带 3.0 米+行车道  $2 \times 7.5$  米+紧急停车带  $2 \times 3.0$  米+机非隔离带  $2 \times 0.5$



米+辅车道 2×4.5 米+土路肩 2×1.0 米。实施方案为：

K49+953 ~ K52+436 左幅、K63+900 ~ K65+850 左幅、K55+550-K57+250 右幅和 K65+900 ~ K68+000 右幅，折合双幅合计 4.1165 公里，路面拉毛加铺 4 厘米 SMA-13 改性沥青玛蹄脂，其中 K63+900 ~ K65+850 左幅标高受限路段铣刨 5 厘米沥青面层后回铺 5 厘米 SMA-13 改性沥青玛蹄脂。

## 二、工程质量检查情况和质量评议

从检测资料数据分析及外观检查情况反映看：沥青混凝土路面基本平整、密实，线形优美、顺直，但个别路段存在污染现象；路面标线线形流畅，与道路线形相协调，曲线圆滑，未出现折线现象，局部路面标线涂料存在污染路面的现象，局部标线有污染现象。从资料检查情况反映，所提供的资料基本齐全，各抽查段的沥青砼面层压实度、厚度等指标均达到设计和规范要求，但部分质保资料签字不全。

经验收组全面核查后确认，同意该项目评定为优良工程。

## 三、遗留问题和整改建议

1. 本工程缺陷责任期限为一年，海宁市 2022 年普通国道公路养护大中修工程缺陷责任期从 2022 年 7 月 25 日至 2023 年 7 月 24 日。

2. 加强路面日常养护检查与管理，避免路面早期病害发生；及时修复已污染的交通标线，完善沿线标志及交通安全设施，确保公路行车安全。

3. 整理并完善竣工资料，同时在前期收集项目数据、图片等资料的基础上抓紧编制项目技术总结。

4. 要求建设单位按照《浙江省普通国省道养护大中修工程管理办法》(浙交〔2018〕3号)及《浙江省普通国省道公路养护专项工程竣工决算审计管理办法》(浙公路〔2015〕170号)有关规定,抓紧做好该项目的工程、财务决算及审计工作。

附件:竣工验收会议签到单

嘉兴市公路与运输管理中心

2022年7月26日



抄送: 嘉兴市交通工程质量安全管理服务中心, 海宁市交通运输局、海宁市公路与运输管理服务中心。



