

石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

封一1

石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民
安置区牛羊养殖设施建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)



编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目

1、工程概况：

石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目，位于海北州祁连县，项目建设内容包括新建装配式储草棚 1 座 195.6 平方米；新建装配式牛舍 1 座 243.75 平方米；新建装配式羊舍 1 座 243.75 平方米；具体详见图纸。

2、工程招标范围：

2.1 设计范围内的房屋建筑与装饰工程、电气工程、灭火器等内容。

3、工程量清单编制依据：

3.1 贵州中辰建筑设计有限公司设计的施工图纸；

3.2 国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

3.3 人工费按照：青建工（2023）133 号文《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》。

3.4 青建工[2019]116 号文《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》。

4. 其他不可预见费及风险投标单位自行按实际考虑。

5. 本工程量清单应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

6. 安全文明施工费按照青建工（2022）222 号关于《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》执行。

7. 规费和税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

8. 清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。

9. 投标单位在投标过程中根据施工图纸详细核对工程量清单，若有不符之处请在投标截止日前七日内通过招标单位以书面形式澄清，否则认为全部接受，且认为图纸所含内容全部计入投标总价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式储草棚--土建

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 部位:储草棚场地平整 2. 运距:根据现场实际情况自行考虑	m2	195.6			
		分部小计						
	A. 3	桩基工程						
2	010301003001	钢管桩	1. 地层情况:根据现场实际情况 2. 送桩深度、桩长:桩长2m 3. 材质:镀锌钢管、螺旋钢板-3mm*12 4. 管径、壁厚:Φ89x4 5. 沉桩方法:植入式螺旋地桩 6. 冲压力度为 6300kg, 抗拉拔的设计值为260kg以上 7. 运距:根据现场实际情况自行考虑	t	0.484			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010507001001	散水	1. 细石混凝土散水 2. 做法详见图集:青19J2-12-散2 3. 散水宽度:1200mm 4. 中砂换填300厚防冻层, 压实系数为0.94	m2	70.76			
4	010507001002	坡道	1. 混凝土坡道做法详见:青19J2-9-坡1 2. 中砂换填300厚防冻层, 压实系数为0.94	m2	5.7			
5	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓、螺母 2. 规格:M20螺杆	t	0.02			
6	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:铁件制作、安装 2. 规格:-12*300*500、-12*220*260、-12*300*580	t	0.359			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式储草棚--土建

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.6	金属结构工程						
7	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:钢柱(2C300*100*20*3.0、2C160*50*20*2.2加肋热镀锌C型钢)、连接钢板(-6mm镀锌钢板)、腹板、翼缘板、连接板、翼缘板及连接件制作、运输、安装 2. 螺栓种类:C级螺栓、螺帽和垫圈、10.9s高强16*40镀锌普栓12*40	t	1.22			
8	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:钢梁(2C300*100*20*3.0加肋热镀锌C型钢)、连接钢板(-6mm镀锌钢板)、连接板、翼缘板及连接件制作、运输、安装 2. 螺栓种类:C级螺栓、螺帽和垫圈、10.9s高强16*40镀锌普栓12*40	t	1.668			
9	010605002001	墙面板	1. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:墙面板50mm金属夹心板(墙面外侧纳米RAL1014色、内侧刨花色涂层50mm岩棉容重100公斤复合板) 2. 含包边、封口U型包件、门窗框等全部内容	m2	160.11			
10	010605002002	墙面板	1. 钢板厚度、复合板厚度:防挤压加强钢板	m2	73.65			
11	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:屋面刚性系杆XG-1(Φ89*4镀锌钢管)、屋面支撑SC(Φ20镀锌圆钢)、直拉条WLT(Φ12镀锌圆钢)、斜拉条WXL(Φ12镀锌圆钢)及连接件制作、运输、安装 2. 螺栓种类:C级螺栓、螺帽和垫圈、10.9s高强16*40镀锌普栓12*40	t	0.781			
12	010606001002	柱间支撑	1. 钢材品种、规格:柱	t	0.123			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式储草棚--土建

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			间支撑（Φ20镀锌圆钢、楔形垫块）及连接件制作、运输、安装 2. 螺栓种类:C级螺栓、螺帽和垫圈、10.9s高强16*40镀锌普栓12*40					
13	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:屋面檩条LT（C160*50*20*2.2加肋热镀锌C型钢）、镀锌成品檩托板150*65*4mm及连接件制作、运输、安装 2. 螺栓种类:C级螺栓、螺帽和垫圈、10.9s高强16*40镀锌普栓12*40	t	1.02			
14	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:墙面檩条QL（C160*50*20*2.2加肋热镀锌C型钢）、直拉条QLT（Φ12镀锌圆钢）、斜拉条QXL（Φ12镀锌圆钢）、门过梁ML（C160*50*20*2.2加肋热镀锌C型钢）、门柱MZ（C160*50*20*2.2加肋热镀锌C型钢）及连接件制作、运输、安装 2. 螺栓种类:C级螺栓、螺帽和垫圈、10.9s高强16*40镀锌普栓12*40	t	1.056			
15	010607003001	雨篷	1. 材料品种、规格:50mm金属夹心板屋面板、彩钢泛水板、钢檩条、雨篷正包边、雨篷阴角件、50mm金属夹心板屋面板（雨篷底）	m2	4.75			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
16	010802004001	成品钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M3028, 3000mm*2800mm 2. 含五金配件、缝隙密封、门栓、扣手等全部内容	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式储草棚--土建

标段：石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装配式储草棚--土建

标段：石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：装配式储草棚--土建

标段：石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式储草棚--电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL 2. 规格:400*300*200 3. 安装方式:距地1.6m 明装	台	1			
2	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:36W 3. 安装形式:吊顶安装	套	20			
3	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	21			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:-3*6 4. 电压等级(kV):1KV	m	5.8			
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:-3*6 4. 安装部位:箱、柜体内 5. 电压等级(kV):1KV	个	2			
6	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC 3. 规格:25	m	4.8			
7	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BY 4. 规格:2.5	m	240.7			
8	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:20	m	78.83			
9	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
10	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ10	m	60.5			
11	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:与基础底板钢筋可靠焊接	m	67.8			
12	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	24.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式储草棚—电气工程

标段：石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装配式储草棚--电气工程

标段：石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：装配式储草棚—电气工程

标段：石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式储草棚—消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式储草棚--消防工程

标段：石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装配式储草棚--消防工程

标段：石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：装配式储草棚--消防工程

标段：石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式牛舍--土建

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 部位:牛舍、运动场 场地平整 2. 运距:根据现场实际情况自行考虑	m2	545.5			
		分部小计						
	A. 3	桩基工程						
2	010301003002	钢管桩	1. 地层情况:根据现场实际情况 2. 送桩深度、桩长:桩长2m 3. 材质:镀锌钢管、螺旋钢板-3mm*12 4. 管径、壁厚:Φ89x4 5. 沉桩方法:植入式螺旋地桩 6. 冲压力度为 6300kg,抗拉拔的设计值为260kg以上 7. 运距:根据现场实际情况自行考虑	t	0.553			
3	010301003003	钢管桩	1. 地层情况:根据现场实际情况 2. 送桩深度、桩长:桩长0.8m 3. 材质:镀锌钢管、螺旋钢板-3mm*12 4. 管径、壁厚:Φ38*3 5. 沉桩方法:植入式螺旋地桩 6. 冲压力度为 6300kg,抗拉拔的设计值为260kg以上 7. 运距:根据现场实际情况自行考虑	t	0.192			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓、螺母 2. 规格:M20螺杆	t	0.023			
5	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:铁件制作、安装 2. 规格:-12*300*500、	t	0.882			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式牛舍--土建

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			-12*220*260					
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
6	010603001002	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:钢柱 (2C300*100*20*3.0、2C160*50*20*2.2加肋热镀锌C型钢)、连接钢板 (-6mm镀锌钢板)、腹板、翼缘板、连接板、翼缘板及连接件制作、运输、安装 2. 螺栓种类:C级螺栓、螺帽和垫圈、10.9s高强16*40镀锌普栓12*40	t	1.546			
7	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:钢梁 (2C300*100*20*3.0加肋热镀锌C型钢)、连接钢板 (-6mm镀锌钢板)、连接板、翼缘板及连接件制作、运输、安装 2. 螺栓种类:C级螺栓、螺帽和垫圈、10.9s高强16*40镀锌普栓12*40	t	2.022			
8	010604001003	钢梁	1. 钢材品种、规格:钢梁 (10#工字钢)及连接件制作、运输、安装 2. 螺栓种类:C级螺栓、螺帽和垫圈、10.9s高强16*40镀锌普栓12*40	t	0.56			
9	010605002003	墙面板	1. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:墙面板50mm金属夹心板 (墙面外侧纳米RAL1014色、内侧刨花色涂层50mm岩棉容重100公斤复合板) 2. 四周墙板底部安装镀锌U型槽带漏水孔地面不平整时墙板向下延伸 3. 含包边、封口U型包件、门窗框等全部内容	m2	210.4			
10	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:屋面刚性系杆XG-1 (Φ	t	0.938			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式牛舍--土建

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			89*4镀锌钢管）、屋面支撑SC（Φ20镀锌圆钢）、直拉条WLT（Φ12镀锌圆钢）、斜拉条WXL（Φ12镀锌圆钢）及连接件制作、运输、安装 2. 螺栓种类:C级螺栓、螺帽和垫圈、10.9s高强16*40镀锌普栓12*40					
11	010606001004	柱间支撑	1. 钢材品种、规格:柱间支撑（Φ20镀锌圆钢、楔形垫块）及连接件制作、运输、安装 2. 螺栓种类:C级螺栓、螺帽和垫圈、10.9s高强16*40镀锌普栓12*40	t	0.126			
12	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:屋面檩条LT（C160*50*20*2.2加肋热镀锌C型钢）、镀锌成品檩托板150*65*4mm及连接件制作、运输、安装 2. 螺栓种类:C级螺栓、螺帽和垫圈、10.9s高强16*40镀锌普栓12*40	t	1.274			
13	010606005002	钢墙架	1. 钢材品种、规格:墙面檩条QL（C160*50*20*2.2加肋热镀锌C型钢）、直拉条QLT（Φ12镀锌圆钢）、斜拉条QXL（Φ12镀锌圆钢）、门过梁ML（C160*50*20*2.2加肋热镀锌C型钢）、门柱MZ（C160*50*20*2.2加肋热镀锌C型钢）及连接件制作、运输、安装 2. 螺栓种类:C级螺栓、螺帽和垫圈、10.9s高强16*40镀锌普栓12*40	t	1.557			
14	010607003002	雨篷	1. 材料品种、规格:50mm金属夹心板屋面面板、彩钢泛水板、钢檩条、雨篷正包边、雨篷阴角件、50mm金属夹心	m2	12.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式牛舍--土建

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			板屋面板（雨蓬底）					
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
15	010802001001	吊轨推拉门	1. 门为复合板, 吊轨推拉门 2. 门代号及洞口尺寸:M 2428, 2400mm*2800mm 3. 含门栓、扣手、五金配件、缝隙密封等全部内容	樘	1			
16	010802001002	吊轨推拉门	1. 门为复合板, 吊轨推拉门 2. 门代号及洞口尺寸:M 2528, 2500mm*2800mm 3. 含门栓、扣手、五金配件、缝隙密封等全部内容	樘	2			
17	010804005001	运动场门	1. 门代号及洞口尺寸:M 2520, 2500mm*2000mm（宽*高） 2. 门框、扇材质:镀锌方管40*60、镀锌方管30*30、1140型金属压花波峰板 3. 含门栓、门挡4mm、合页、五金配件、缝隙密封等全部内容	樘	1			
18	010804005002	注射栏门	1. 门代号及洞口尺寸:1140mm*2000mm（宽*高） 2. 门框、扇材质:镀锌方管40*60、镀锌方管30*30、1140型金属压花波峰板 3. 含门栓、门挡4mm、合页、五金配件、缝隙密封等全部内容	樘	2			
19	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 0906, 900mm*600mm 2. 含五金配件、缝隙密封等全部内容	樘	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式牛舍--土建

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
20	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:上灰色下刨花色50岩棉彩涂复合板 2. 含屋脊盖板、防水盖板、防水堵条、自攻螺钉、檐口封边等全部内容	m2	151.08			
21	010901003001	采光板屋面	1. 采光板品种、规格:8mm1050型多层瓦楞中空采暖板	m2	114.66			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
22	011503001001	饲喂围栏	1. 具体详见图纸大样 2. 栏杆材料种类、规格:室内护栏40*60mm镀锌矩管、立柱120*60间距2000mm、38X2镀锌圆管 3. 高度:1200mm	m	23.83			
23	011503001002	室外护栏	1. 具体详见图纸大样 2. 栏杆材料种类、规格:围栏主框架（40X60热喷涂寒江雪色）、围栏附框架（30X30热喷涂寒江雪色）、万向三脚架（40X60热喷涂寒江雪色） 3. 栏板材料种类、规格、颜色:1140型金属压花波峰板1140型 X 0.6RAL1014色 4. 高度:1500mm	m	46.59			
24	011503001003	注射栏	1. 具体详见图纸大样 2. 栏杆材料种类、规格:镀锌方管40*60 3. 高度:1500mm	m	5			
		分部小计						
		补充分部						
25	01B002	食槽	1. 规格、尺寸:400mm宽、250mm深	m	23.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式牛舍--土建

标段：石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装配式牛舍--土建

标段：石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 装配式牛舍--土建

标段：石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式牛舍--电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL 2. 规格:400*300*200 3. 安装方式:距地1.6m 明装	台	1			
2	030412002002	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:36W 3. 安装形式:吊顶安装	套	10			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控暗装 防水防尘开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装 距地 1.6m	个	1			
4	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	10			
5	030411006003	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒	个	1			
6	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:-3*10 4. 电压等级(kV):1KV	m	5.8			
7	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:-3*10 4. 安装部位:箱、柜体内 5. 电压等级(kV):1KV	个	2			
8	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC 3. 规格:32	m	4.8			
9	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BY 4. 规格:2.5	m	166.17			
10	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BY 4. 规格:4	m	98.33			
11	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:20	m	86.2			
12	030108006001	其他风机	1. 名称:屋顶防虫鸟不 锈钢空气自由通风器30 0型	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式牛舍—电气工程

标段：石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装配式牛舍—电气工程

标段：石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：装配式牛舍—电气工程

标段：石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式羊舍--土建

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001003	平整场地	1. 部位:羊舍、运动场 场地平整 2. 运距:根据现场实际情况自行考虑	m2	545.5			
		分部小计						
	A. 3	桩基工程						
2	010301003004	钢管桩	1. 地层情况:根据现场实际情况 2. 送桩深度、桩长:桩长2m 3. 材质:镀锌钢管、螺旋钢板-3mm*12 4. 管径、壁厚:Φ89x4 5. 沉桩方法:植入式螺旋地桩 6. 冲压力度为 6300kg,抗拉拔的设计值为260kg以上 7. 运距:根据现场实际情况自行考虑	t	0.553			
3	010301003005	钢管桩	1. 地层情况:根据现场实际情况 2. 送桩深度、桩长:桩长0.8m 3. 材质:镀锌钢管、螺旋钢板-3mm*12 4. 管径、壁厚:Φ38*3 5. 沉桩方法:植入式螺旋地桩 6. 冲压力度为 6300kg,抗拉拔的设计值为260kg以上 7. 运距:根据现场实际情况自行考虑	t	0.192			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010516001003	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓、螺母 2. 规格:M20螺杆	t	0.023			
5	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:铁件制作、安装 2. 规格:-12*300*500、	t	0.882			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式羊舍--土建

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			-12*220*260					
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
6	010603001003	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:钢柱 (2C300*100*20*3.0、2C160*50*20*2.2加肋热镀锌C型钢)、连接钢板 (-6mm镀锌钢板)、腹板、翼缘板、连接板、翼缘板及连接件制作、运输、安装 2. 螺栓种类:C级螺栓、螺帽和垫圈、10.9s高强16*40镀锌普栓12*40	t	1.546			
7	010604001004	钢梁	1. 钢材品种、规格:钢梁 (2C300*100*20*3.0加肋热镀锌C型钢)、连接钢板 (-6mm镀锌钢板)、连接板、翼缘板及连接件制作、运输、安装 2. 螺栓种类:C级螺栓、螺帽和垫圈、10.9s高强16*40镀锌普栓12*40	t	2.022			
8	010604001005	钢梁	1. 钢材品种、规格:钢梁 (10#工字钢)及连接件制作、运输、安装 2. 螺栓种类:C级螺栓、螺帽和垫圈、10.9s高强16*40镀锌普栓12*40	t	0.56			
9	010605002004	墙面板	1. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:墙面板50mm金属夹心板 (墙面外侧纳米RAL1014色、内侧刨花色涂层50mm岩棉容重100公斤复合板) 2. 四周墙板底部安装镀锌U型槽带漏水孔地面不平整时墙板向下延伸 3. 含包边、封口U型包件、门窗框等全部内容	m2	210.4			
10	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:屋面刚性系杆XG-1 (Φ	t	0.938			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式羊舍--土建

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			89*4镀锌钢管）、屋面支撑SC（Φ20镀锌圆钢）、直拉条WLT（Φ12镀锌圆钢）、斜拉条WXL（Φ12镀锌圆钢）及连接件制作、运输、安装 2. 螺栓种类:C级螺栓、螺帽和垫圈、10.9s高强16*40镀锌普栓12*40					
11	010606001006	柱间支撑	1. 钢材品种、规格:柱间支撑（Φ20镀锌圆钢、楔形垫块）及连接件制作、运输、安装 2. 螺栓种类:C级螺栓、螺帽和垫圈、10.9s高强16*40镀锌普栓12*40	t	0.126			
12	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:屋面檩条LT（C160*50*20*2.2加肋热镀锌C型钢）、镀锌成品檩托板150*65*4mm及连接件制作、运输、安装 2. 螺栓种类:C级螺栓、螺帽和垫圈、10.9s高强16*40镀锌普栓12*40	t	1.274			
13	010606005003	钢墙架	1. 钢材品种、规格:墙面檩条QL（C160*50*20*2.2加肋热镀锌C型钢）、直拉条QLT（Φ12镀锌圆钢）、斜拉条QXL（Φ12镀锌圆钢）、门过梁ML（C160*50*20*2.2加肋热镀锌C型钢）、门柱MZ（C160*50*20*2.2加肋热镀锌C型钢）及连接件制作、运输、安装 2. 螺栓种类:C级螺栓、螺帽和垫圈、10.9s高强16*40镀锌普栓12*40	t	1.557			
14	010607003003	雨篷	1. 材料品种、规格:50mm金属夹心板屋面面板、彩钢泛水板、钢檩条、雨篷正包边、雨篷阴角件、50mm金属夹心	m2	12.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式羊舍--土建

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			板屋面板（雨蓬底）					
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
15	010802001003	吊轨推拉门	1. 门为复合板, 吊轨推拉门 2. 门代号及洞口尺寸:M 2428, 2400mm*2800mm 3. 含门栓、扣手、五金配件、缝隙密封等全部内容	樘	1			
16	010802001004	吊轨推拉门	1. 门为复合板, 吊轨推拉门 2. 门代号及洞口尺寸:M 2528, 2500mm*2800mm 3. 含门栓、扣手、五金配件、缝隙密封等全部内容	樘	2			
17	010804005003	运动场门	1. 门代号及洞口尺寸:M 2520, 2500mm*2000mm（宽*高） 2. 门框、扇材质:镀锌方管40*60、镀锌方管30*30、1140型金属压花波峰板 3. 含门栓、门挡4mm、合页、五金配件、缝隙密封等全部内容	樘	1			
18	010804005004	注射栏门	1. 门代号及洞口尺寸:1140mm*2000mm（宽*高） 2. 门框、扇材质:镀锌方管40*60、镀锌方管30*30、1140型金属压花波峰板 3. 含门栓、门挡4mm、合页、五金配件、缝隙密封等全部内容	樘	2			
19	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 0906, 900mm*600mm 2. 含五金配件、缝隙密封等全部内容	樘	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式羊舍--土建

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
20	010901002003	型材屋面	1. 型材品种、规格:上灰色下刨花色50岩棉彩涂复合板 2. 含屋脊盖板、防水盖板、防水堵条、自攻螺钉、檐口封边等全部内容	m2	151.08			
21	010901003002	采光板屋面	1. 采光板品种、规格:8mm1050型多层瓦楞中空采暖板	m2	114.66			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
22	011503001004	饲喂围栏	1. 具体详见图纸大样 2. 栏杆材料种类、规格:室内护栏40*60mm镀锌矩管、立柱120*60间距2000mm、38X2镀锌圆管 3. 高度:1200mm	m	23.83			
23	011503001005	室外护栏	1. 具体详见图纸大样 2. 栏杆材料种类、规格:围栏主框架（40X60热喷涂寒江雪色）、围栏附框架（30X30热喷涂寒江雪色）、万向三脚架（40X60热喷涂寒江雪色） 3. 栏板材料种类、规格、颜色:1140型金属压花波峰板1140型 X 0.6RAL1014色 4. 高度:1500mm	m	46.59			
24	011503001006	注射栏	1. 具体详见图纸大样 2. 栏杆材料种类、规格:镀锌方管40*60 3. 高度:1500mm	m	5			
		分部小计						
		补充分部						
25	01B006	食槽	1. 规格、尺寸:400mm宽、250mm深	m	23.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式羊舍--土建

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 装配式羊舍—土建

标段：石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装配式羊舍--土建

标段：石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 装配式羊舍--土建

标段：石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式羊舍—电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL 2. 规格:400*300*200 3. 安装方式:距地1.6m 明装	台	1			
2	030412002003	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:36W 3. 安装形式:吊顶安装	套	10			
3	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控暗装 防水防尘开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装 距地 1.6m	个	1			
4	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	10			
5	030411006005	接线盒	1. 名称:开关插座接线 盒	个	1			
6	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:-3*10 4. 电压等级(kV):1KV	m	5.8			
7	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:-3*10 4. 安装部位:箱、柜体 内 5. 电压等级 (kV):1KV	个	2			
8	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC 3. 规格:32	m	4.8			
9	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BY 4. 规格:2.5	m	166.17			
10	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BY 4. 规格:4	m	98.33			
11	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:20	m	86.2			
12	030108006002	其他风机	1. 名称:屋顶防虫鸟不 锈钢空气自由通风器30 0型	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装配式羊舍—电气工程

标段：石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装配式羊舍—电气工程

标段：石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：装配式羊舍—电气工程

标段：石头峡、纳子峡库区默勒镇扎沙村、多隆村移民安置区牛羊养殖设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：