

拜城县牧点安全用房改造提升

项目一—设备购置

采购合同



合同内容

中标通知书编号:

采购人(甲方): 拜城县农业农村局

供应商(乙方): 新疆利豪预制构件有限公司

为了保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,双方签订本合同协议书。

一、项目信息

1.1项目名称: 拜城县牧点安全用房改造提升项目一设备购置

1.2项目内容: 采购安装牧点安全用房 270 套,达到人均12-15m²、户均 24-30m²、抗8级地震烈度的标准。

二、产品名称、型号、数量、金额

清单附后

三、合同金额

合同总价:(人民币)大写 柒佰玖拾柒万玖仟零贰拾捌元玖角捌分 (¥7979028.98元)。

四、履行合同的期限、地点及方式

4.1 交货时间: 按采购合同供应,合同签订后30天内完成供货及安装调试并运行,如遇突发事件,交货时间另行商议。

4.2 交货地点: 拜城县各乡(镇)经排查需要改造、拆除或新建的270座冬草场和四季草场用房点位。

4.3 交货方式: 按合同约定日期供货。

4.4 履约保证金: 合同签订后,由乙方缴纳5%的履约保证金,验收合格后退还。

4.5 履约保证金缴纳方式: 履约保证金须以支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

五、验收、付款方式及质保

5.1 验收方式: 由县农业农村、水利、自然资源、林业和草原、住房和城乡建设局等相关部门,与乡村两级开展联合验收。验收标准需符合合同约定的设备参数。

5.2 付款方式: 合同签订后预付50%货款,后期所有设备需根据采购人指定地点予以配送,并完成组装、调试、培训工作后,签定供货清单,甲方退还乙方5%履约保证金¥400000元(大写:肆拾万元整)或配合办理退函手续,乙方向甲方提供3%的质保金¥230000元(大写:贰拾叁万元整)或保函,甲方向乙方支付剩余50%尾款。质保期满后,甲方支付3%的质保金¥230000元(大写:贰拾叁万元整)给乙方或配合办理退函手续。

5.3 质量保障：质保期为 2 年。

注：

1. 质保期内，房屋设施出现问题，乙方须15天内安排专人予以维修。
2. 甲乙双方均全面履行合同约定，因一方违约给另一方造成的经济损失，违约方应赔偿相应违约金，违约金按照合同价的 10% 赔付，并追究法律责任。
3. 甲方未按合同约定结算货款，乙方有权要求甲方赔偿违约金。
4. 乙方必须保证在合同约定期限内完成供货，且供货数量、参数、型号等满足使用方使用。若出现延迟、组装、调试、培训不达标，甲方有权按照每日万分之五（合同价）扣除违约金。
5. 甲方不得无辜拒接货物，对因甲方原因造成符合标准的货物接收超过合同期限情形，乙方不承担相关违约责任。
6. 乙方对安装的房屋设施进行质量检测，获得相关行业部门认可。
7. 乙方对质量负责，若在验收过程中发现不合格、不达标的，乙方予以整改。
8. 其他未尽事宜可通过补充条款进行明确。

附件：设备清单

备注：本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，未尽事宜双方另签补充协议。

发包方名称：拜城县农业农村局
法定代表人：（签字）**吉力力**
委托代理人：（签字）**沙木沙京**
住 所：拜城县解放路49号

供货方名称：新疆利豪预制构件有限公司
法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）
住 所：新疆阿克苏地区拜城县重化工
工业园区远洋物流中心建材5-1

邮政编码：842300

邮政编码：842300

电 话：0997-8633610

电 话：15900705629

统一信用代码：11652926010567844K

纳税人识别号：91652926MA7DX4W73A

开 户 银 行：阿克苏塔里木农村商业银行
股份有限公司拜城新市区支行

开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司
拜城支行

银 行 账 号：856050012010117756898

银 行 账 号：65050169678600001345

银 行 行 号：

银 行 行 号：105891600010

日 期：2024年11月28日

日 期：2024年11月28日

吴超

设备清单

单位：新疆利豪预制构件有限公司

序号	名称	规格、参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价	合计	备注
1	太阳能供电水泥吊装预制房	<p>1、水泥预制房：</p> <p>(1) 占地面积：24-30m²；</p> <p>(2) 墙体墙厚：≥15cm；</p> <p>(3) 顶板厚：≥10cm；</p> <p>(4) 预制结构房采用暗柱、暗梁框架结构，屋顶及四周填充端面采用高强度钢丝网焊网片（抗拉强度等级≥700Mpa），每平方米砼断面配筋抗拉强度≥0.7917Mpa；</p> <p>(5) 内墙：腻子、乳胶漆各一遍；</p> <p>(6) 外墙：腻子、涂料（或粘接砂浆、防水乳胶漆）各一遍；</p> <p>(7) 外墙保温：≥3cm厚苯板，15kg/m³；</p> <p>(8) 内地坪：20cm厚砂砾层+10cm厚C30混凝土，或6cm厚预制混凝土块铺砌；</p> <p>(9) 窗户：塑钢窗2樘≥800mm*1000mm，带护窗；</p> <p>(10) 门：防盗门1道≥900mm*2100mm；</p> <p>2、预制钢筋混凝土基础4个；350mm*350mm*500mm；</p> <p>3、太阳能供电设备1套：太阳能板尺寸≥670mm*1000mm，功率≥500w，蓄电池容量≥500wh；</p> <p>4、储水桶1个：容量≥1000L，材质：高密度聚乙烯（HDPE）；</p> <p>5、铁炉子1个：口径≥20cm，高度≥40cm（含烟道）；</p> <p>6、灭火器：手提式干粉灭火器4kg（3C消防认证）；</p> <p>7、一氧化碳烟雾报警器：煤炭、木炭取暖报警（3C消防认证）；</p> <p>8、防火等级：三级耐火等级；</p> <p>9、颜色：由甲方指定；</p> <p>10、附加设备：管线、开关、照明灯具等；</p> <p>11、因牧区场地原因，占地面，需平整夯实处理后，再吊装安放。</p>	利豪	新疆利豪预制构件有限公司	套	101	29561.47	2985708.47	

2	<p style="text-align: center;">集中电网供电水泥吊装预制房</p> <p>1、水泥预制房： (1) 占地面积：24-30m²； (2) 墙体墙厚：≥15cm； (3) 顶板厚：≥10cm； (4) 预制结构房采用暗柱、暗梁框架结构，屋顶及四周填充墙面采用高强度钢丝网焊网片（抗拉强度等级≥700Mpa），每平方米砼断面配筋抗拉强度≥0.7917Mpa； (5) 内墙：腻子、乳胶漆各一遍； (6) 外墙：腻子、涂料（或粘接砂浆、防水乳胶漆）各一遍； (7) 外墙保温：≥3cm厚苯板，15kg/m³； (8) 内地坪：20cm厚砂砾层+10cm厚C30混凝土，或6cm厚预制混凝土块铺砌； (9) 窗户：塑钢窗2樘≥800mm*1000mm，带护窗； (10) 门：防盗门1道≥900mm*2100mm； 2、预制钢筋混凝土基础4个：350mm*350mm*500mm； 3、储水桶1个：容量≥1000L，材质：高密度聚乙烯（HDPE）； 4、铁炉子1个：口径≥20cm，高度≥40cm（含烟道）； 5、铁架床1张：尺寸：1200mm*2000mm； 6、折叠饭桌1套：尺寸：800mm*800mm（含4个折叠椅）； 7、灭火器：手提式干粉灭火器4kg（3C消防认证）； 8、一氧化碳烟雾报警器：煤炭、木炭取暖报警（3C消防认证）； 9、防火等级：三级耐火等级； 10、颜色：由甲方指定； 11、附加设备：管线、开关、照明灯具等； 12、因牧区场地原因，占地面，需平整夯实处理后，再吊装安放。</p>	利豪	新疆利豪预制构件有限公司	套	17	29535.45	502102.65
---	---	----	--------------	---	----	----------	-----------

3	太阳能供电彩钢住房	<p>1、彩钢集装箱预制房：</p> <p>(1) 占地面积：24-30m²；</p> <p>(2) 墙体壁厚：≥15cm；</p> <p>(3) 顶板厚：≥10cm；</p> <p>(4) 预制房采用框架钢结构，房可拼装式，底部采用≥100mm国标钢骨架；屋顶及四周填充墙面采用复合板厚：</p> <p>①双层夹心钢板厚0.4mm，</p> <p>②复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格：夹心150mm厚岩棉保温板；</p> <p>(5) 窗户：塑钢窗2樘1000mm*1000mm，带护窗；</p> <p>(6) 门：防盗门1道900mm*2100mm，室内门1道900mm*2100mm；</p> <p>2、四角预制砼基础4个；350mm*350mm*500mm预制钢筋混凝土基础；</p> <p>3、四锚基预制砼4个；350mm*350mm*500mm预制钢筋混凝土基础；</p> <p>4、太阳能供电设备1套：太阳能板尺寸≥670mm*1000mm，功率≥500w，蓄电池容量≥500wh；</p> <p>5、储水桶1个；容量：≥1000L，材质：高密度聚乙烯（HDPE）；</p> <p>6、铁炉子1个；口径≥20cm，高度≥40cm（含烟道）；</p> <p>7、灭火器：手提式干粉灭火器4kg（3C消防认证）；</p> <p>8、一氧化碳烟雾报警器：煤炭、木炭取暖报警（3C消防认证）；</p> <p>9、防火等级：三级耐火等级；</p> <p>10、颜色：由甲方指定；</p> <p>11、优势：拆装方便可移动；</p> <p>12、附加设备：管线、开关、照明灯具等；</p> <p>13、因牧区场地原因，占地面，需平整夯实处理后，再吊装安放。</p>	帝豪	新疆帝豪预制构件有限公司	套	149	29547.66	4402601.34	
---	-----------	--	----	--------------	---	-----	----------	------------	--



4	集中供电彩钢住房	<p>1、彩钢集装箱预制房，</p> <p>(1) 占地面积：24-30m²；</p> <p>(2) 墙体墙厚：≥15cm；</p> <p>(3) 顶板厚：≥10cm；</p> <p>(4) 预制房采用框架钢结构，房可拼装式，底部采用≥100mm国标钢骨架；屋顶及四周填充墙面采用复合板厚；</p> <p>①双层夹心钢板厚0.4mm，</p> <p>②复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格；夹心160mm厚岩棉保温板；</p> <p>(5) 窗户：塑钢窗2樘1000mm*1000mm，带护窗；</p> <p>(6) 门：防盗门1道900mm*2100mm，室内门1道900mm*2100mm；</p> <p>2、四角预制砼基础4个；350mm*350mm*500mm预制钢筋混凝土基础；</p> <p>3、四锚基预制砼4个；350mm*350mm*500mm预制钢筋混凝土基础；</p> <p>4、储水桶1个；容量：≥1000L，材质：高密度聚乙烯（HDPE）</p> <p>5、铁炉子1个；口径≥20cm，高度≥40cm（含烟道）</p> <p>6、铁架床1张；尺寸：1200mm*2000mm</p> <p>7、折叠饭桌1套；尺寸：800mm*800mm（含4个折叠椅）</p> <p>8、灭火器；手提式干粉灭火器4kg（3C消防认证）</p> <p>9、一氧化碳烟雾报警器；煤炭、木炭取暖报警（3C消防认证）</p> <p>10、防火等级；三级耐火等级</p> <p>11、颜色；由甲方指定</p> <p>12、优势；拆装方便可移动</p> <p>13、附加设备；管线、开关、照明灯具等</p> <p>14、因牧区场地原因，占地面，需平整夯实处理后，再吊装安放。</p>	利豪	新疆利豪预制构件有限公司	套	3	20538.84	88616.52	
---	----------	--	----	--------------	---	---	----------	----------	--