

巴里坤县党政机关事业单位办公用房维修项目

工程量确认单

一、巴里坤镇人民政府

- 1、铺设陶瓷地砖 40m²。做法：拆除原有地砖，做 80mm 厚 c20 商品混凝土垫层，做 20mm 厚砂浆找平，铺设地砖。
- 2、安装 LED 吸顶灯 35 套，原有灯具拆除。

二、巴里坤县老年活动中心

- 1、铺设琉璃瓦 538m²，原有琉璃瓦及粘接砂浆拆除。
- 2、铺设 4mm 厚 SBS 防水卷材 450m²（1 层）。做法：拆除原有防水层及混凝土垫层后，做 30mm 厚水泥砂浆找平，铺设防水卷材。

三、巴里坤县医保局

- 1、铺设陶瓷地砖 105.1m²。做法：拆除原有地砖，做 80mm 厚 c20 商品混凝土垫层，做 20mm 厚砂浆找平，铺设地砖。
- 2、后院浇筑 150mm 厚 C25 商品混凝土室外地坪 460m²。做法：拆除原有地面后，浇筑地面。
- 3、安装断桥铝合金平开窗 101.72m²，原有双层塑钢窗户拆除。
- 4、窗户周围一圈抹 20mm 厚水泥砂浆，粉刷乳胶漆两遍 80.64m²。
(原有窗户周围水泥砂浆铲除)
- 5、安装生态板窗台板 30m²，原有石质窗台板拆除 55 米。

四、巴里坤县公安局

- 1、铺设 4mm 厚 SBS 防水卷材 600m²（1 层）。做法：拆除原有防水层及混凝土垫层后，做 30mm 厚水泥砂浆找平，铺设防水卷材。



- 2、内墙面粉刷乳胶漆 10000m²，原有墙皮铲除。
- 3、套装门维修：（主要包括有打胶、更换合页、门锁、门把手类维修）
- 4、塑钢窗维修：（主要包括更换胶条，窗把手、窗户密封类）

五、巴里坤县纪委

- 1、铺设 4mm 厚 SBS 防水卷材 864.48m²（1 层）。做法：拆除原有防水层及混凝土垫层后，做 30mm 厚水泥砂浆找平，铺设防水卷材。
- 2、内墙面粉刷乳胶漆 30m²，原有墙皮铲除，挂一层挂一层玻璃纤维网格布后，粉刷乳胶漆两遍。
- 3、屋顶彩钢顶斜面防水施工难度较大，计入专业暂估，结算时据实结算。

六、巴里坤县质量技术监督局

- 1、铺设 4mm 厚 SBS 防水卷材 1606.83m²（1 层）。做法：拆除原有防水层及混凝土垫层后，做 30mm 厚水泥砂浆找平，铺设防水卷材。
- 2、后侧外墙刷真石漆 986.37m²。做法：铲除原有外墙涂料后，抹 4mm 厚聚合物抗裂砂浆挂耐碱网格布，刷真石漆。
- 3、安装断桥铝合金平开窗 25.3m²，原有窗户拆除。
- 4、屋顶彩钢拆除恢复计入专业暂估，结算时据实结算。
- 5、窗户周围一圈抹 20mm 厚水泥砂浆，粉刷乳胶漆两遍 19.67m²。
（原有窗户周围水泥砂浆铲除）



七、巴里坤县奎苏镇市场监督管理所

- 1、安装铝合金断桥门 11.84m²。（原有金属门拆除）
- 2、安装 M1525 成品木质套装门 3 樘，安装 M1025 成品木质套装门 2 樘。（原有木门拆除）
- 3、安装断桥铝合金平开窗 69.48m²，原有双层金属窗户拆除。
- 4、铺设 4mm 厚 SBS 防水卷材 123.2m²（1 层）。做法：拆除原有防水层及混凝土垫层后，做 30mm 厚水泥砂浆找平，铺设防水卷材。
- 5、内墙面粉刷乳胶漆 648.64m²，原有墙皮铲除。
- 6、安装矿棉板吊顶 327.48m²。做法：拆除原有矿棉板吊顶及龙骨后，安装轻钢龙骨，搁置矿棉板。
- 7、安装 600*600LED 吸顶灯 22 套。
- 8、安装 20 柱/组的钢二柱式散热器 6 组；安装 14 柱/组的钢二柱式散热器 25 组；安装 10 柱/组的钢二柱式散热器 3 组；安装 PPR-De32 塑料采暖管道 148.6 米；安装 DN32 闸阀 16 个；安装 DN25 自动排气阀 6 个。（原有管道及暖气片拆除）
- 9、窗户周围一圈抹 20mm 厚水泥砂浆，粉刷乳胶漆两遍 54.04m²。（原有窗户周围水泥砂浆铲除）

八、巴里坤县八墙子乡

- 1、铺设 4mm 厚 SBS 防水卷材 600m²（1 层）。做法：拆除原有防水层及混凝土垫层后，做 30mm 厚水泥砂浆找平，铺设防水卷材。
- 2、安装断桥铝合金平开窗 189.9m²，原有塑钢窗户拆除。
- 3、安装 M1021 成品木质套装门 44 樘。（原有木门拆除）



4、内墙面粉刷乳胶漆 1200m²，原有墙皮铲除。

5、窗户周围一圈抹 20mm 厚水泥砂浆，粉刷乳胶漆两遍 147.7m²。

（原有窗户周围水泥砂浆铲除）

九、巴里坤县大河镇

1、铺设 4mm 厚 SBS 防水卷材 1162.05m²（1 层）。做法：拆除原有防水层及混凝土垫层后，做 30mm 厚水泥砂浆找平，铺设防水卷材。

2、大厅办公区及办公用房铺设 800*800 陶瓷地砖 1044.55m²。做法：因地面塌陷，需拆除原有地砖及粘贴砂浆、混凝土垫层、下部保温板等；拆除后原土夯实，回填 100mm 厚戈壁料，做 80mm 厚 C20 商品混凝土垫层，铺设地暖（地暖盘管为 PERT-De20、钢丝网、铝箔、边界保温带、6 回路的分集水器 12 组），做 60mm 厚 C20 细石混凝土保护层，铺设地砖，恢复陶瓷踢脚线 66.37m²。

3、卫生间铺设 300*300 防滑地砖 52.6m²。做法：因地面塌陷，需拆除原有地砖及粘贴砂浆、混凝土垫层、下部保温板等；拆除后回填 100mm 厚戈壁料，做 80mm 厚 C20 商品混凝土垫层，做 2mm 厚聚氨酯防水涂膜（反边高度 300mm），做 20mm 厚平面砂浆找平层，铺设防滑地砖，砌筑 C25 预拌混凝土卫生间蹲台 8.88m²（高度暂定为 300mm），安装成品浴厕隔断 26.28m²，安装成品洗漱台 3.87m²，安装蹲式大便器（带水箱）6 组，安装坐式大便器（带水箱）2 组，安装立式小便器（感应开关）2 组，安装台式洗脸盆 7 组。（原有卫生间蹲台、卫生间隔断、小便器、大便器、洗手台拆除）



十、巴里坤县海子沿乡

- 1、安装铝合金断桥门 3.6m²。（原有金属门拆除）
- 2、安装 22 柱/组的钢二柱式散热器 30 组。（原有暖气片拆除）

建设单位：


(签字盖章)