

## 巴里坤县一中教师周转房（三、四、五层）秋季提升改造

### 工程量确认单

- 1、铲除原有墙面、顶面乳胶漆 3012.44 m<sup>2</sup>，外运；重新粉刷墙面乳胶漆 2173.28 m<sup>2</sup>；重新粉刷顶面乳胶漆 839.16 m<sup>2</sup>。
- 2、拆除原有标准间套装门 67.2 m<sup>2</sup>；重新安装 M0820 标准间成品定制单开门 42 樘，门安装完成后侧边抹灰、粉刷乳胶漆 48.38 m<sup>2</sup>。
- 3、拆除原有楼梯间防火门 22.5 m<sup>2</sup>；重新安装楼梯间钢制防火门 22.5 m<sup>2</sup>；门安装完成后侧边抹灰、粉刷乳胶漆 9.36 m<sup>2</sup>。
- 4、拆除原有卫生间厨房门 115.2 m<sup>2</sup>，重新安装 M0820 玻璃门 115.2 m<sup>2</sup>；拆除原有墙面砖 41.47 m<sup>2</sup>，门安装完成后铺贴 300\*300 墙面砖 41.47 m<sup>2</sup>。
- 5、厨房做大理石台面橱柜长 3.1m、宽 0.6m、高 0.85m，共计 36 间；厨房做生态板吊厨长 1.85m、宽 0.6m、高 0.5m，共计 36 间。
- 6、卫生间、厨房做 U 型轻钢龙骨 300\*300 铝扣板吊顶 223.65 m<sup>2</sup>。
- 7、厨房竹木纤维板包管 56.16 m<sup>2</sup>；卫生间竹木纤维板包管 43.2 m<sup>2</sup>。
- 8、安装 10cm 高塑料板踢脚线 319.6m。
- 9、安装大理石窗台板 20.41 m<sup>2</sup>。
- 10、标准间（42 间）：安装五孔插座每间房 2 个共计 84 个；安装排插每间房 1 个共计 42 个；安装圆形吸顶灯每间房 1 个共计 42 个；安装单联开关每间房 1 个共计 42 个；开线槽每间房 0.3m 共计 12.6m；安装 2.5mm<sup>2</sup> 铜芯线 12.6m；安装 PVC-DN15 配管 12.6m。
- 11、厨房（共计 36 间）：安装不锈钢洗菜池每间房一组共计 36 组；安装水龙头每间房 1 个共计 36 个；安装五孔插座每间房 1 个共计 36 个；安装单联开关每间房 1 个共计 36 个；安装 300\*300 方形灯每间房 1 个共计 36 个；安装三角阀每间房 4 个共计 144 个。
- 12、卫生间（共计 36 间）：安装五孔插座每间房 2 个共计 72 个；安装单联开关每间房 1 个共计 36 个；拆除原有热水器 36 台；安装浴霸每间房 1 套共计 36 套；安装花洒每间房 1 套共计 36 套；安装三角阀每间房 9 个共计 324 个；安装 DN20 阀门每间房 1 个共计 36 个；安装 PPR 管每间房 12m 共计 432m；安装地漏每间房 1 个共计 36 个。
- 13、拆除及搬运室内物品、打扫卫生。

建设单位（签字盖章）



王祥