

疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改项目工程量确认单

工程名称：综合楼-建筑与装饰工程 标段：疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	010802003001	防火门闭门器	[项目特征] 1. 防火门闭门器 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	个	4			
2	010802003002	防火门顺序器	[项目特征] 1. 防火门顺序器 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	个	4			
3	011610001001	门拆除	[项目特征] 1. 食堂库房金属门拆除 2. 现场垃圾清理 3. 包含安全措施 4. 规格：0.9*2.7	樘	2			
4	011610001002	走道门拆除	[项目特征] 1. 走道金属门拆除 2. 现场垃圾清理 3. 包含安全措施 4. 规格：1.5*2.1	樘	1			
5	010802003003	钢质防火门	[项目特征] 1. 钢质防火门0.9*2.7 2. 包含：五金辅材 3. 墙面恢复 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	4.86			
6	080807013001	防火门封堵，灌浆	[项目特征] 1. 名称:防火门灌浆 2. 材质:砂浆灌注 3. 方式:先进行门框孔洞封堵，分层灌注，下一层灌注前必须保证上一层已经凝结 4. 规格尺寸:0.9*2.7 5. 其它:包含现场垃圾清理及成品保护 [工作内容] 1. 封堵 2. 清理 3. 运输	樘	3			
7	030408010001	电缆桥架防火处	[项目特征]	k	4			
本页小计								

疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改项目工程量确认单

工程名称: 综合楼-建筑与装饰工程

标段：疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改项目工程量确认单

工程名称：综合楼-消防工程

标段：疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		应急照明系统						
1	03B011	更换应急照明链接方式	[项目特征] 1. 拆除原插座连接 2. 应急照明直接与电源连接 3. 现场成品保护及后期调试	个	4			
2	030411001001	金属软管	[项目特征] 1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20不锈钢 3. 施工部位: 应急照明灯具与电源连接段保护管 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	12			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改项目工程量确认单

工程名称：塔孜洪乡中心幼儿园室外-消防工程

标段：疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改项目工程量确认单

工程名称：综合楼-建筑与装饰工程 标段：疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	010802003004	防火门闭门器	[项目特征] 1. 防火门闭门器 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	3			
2	010802003005	防火门顺序器	[项目特征] 1. 防火门顺序器 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	3			
3	011610001003	金属门拆除	[项目特征] 1. 食堂库房金属门拆除 2. 现场垃圾清理 3. 包含安全措施 4. 规格：1.2*2.1	樘	1			
4	010802003006	钢质防火门	[项目特征] 1. 钢质防火门1.2*2.1 2. 食堂库房（仓库）门更换 3. 包含：五金辅材 4. 墙面恢复 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	2.52			
5	080807013002	防火门封堵，灌浆	[项目特征] 1. 名称:防火门灌浆 2. 材质:砂浆灌注 3. 方式:先进行门框孔洞封堵，分层灌注，下一层灌注前必须保证上一层已经凝结 4. 规格尺寸:1.5*2.1 5. 其它:包含现场垃圾清理及成品保护 [工作内容] 1. 封堵 2. 清理 3. 运输	樘	3			
6	030408010002	电缆桥架防火处理	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架防火处理	kg	4			
本页小计								

疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改项目工程量确认单

工程名称: 综合楼-建筑与装饰工程

标段：疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质：防火涂料 [工作内容] 1. 安装					
7	080807013003	防火堵洞 （穿墙）	[项目特征] 1. 名称：防火堵洞 （穿墙） 2. 材质：防火堵料封堵 [工作内容] 1. 封堵 2. 清理 3. 运输	处	5			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改项目工程量确认单

工程名称：综合楼-消防工程

标段：疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		消防电						
1	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 火灾报警系统控制主机壁挂(点以内) 500 2. 包含消防电话主机及联动主机 3. 消防控制室甲方指定	台	1			
2	030905001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 点数:128点以下 2. 线制:总线制 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
		分部小计						
		消防水系统						
1	03B012	消火栓箱门拆除更换	[项目特征] 1. 消火栓箱门拆除更换 2. 现场玻璃破损，变形箱子门	个	5			
2	030901003001	食堂喷淋拆除更换	[项目特征] 1. 名称:食堂喷淋拆除更换 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	5			
3	030901012001	消防水泵接合器装置	[项目特征] 1. 安装部位:地下 2. 型号、规格:地下式150 3. 附件材质、规格:碳钢 [工作内容] 1. 安装 2. 附件安装	套	1			
4	030901004001	湿式报警装置	[项目特征] 1. 名称:湿式报警装置 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	组	1			
5	030901001001	管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN150	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改项目工程量确认单

工程名称：综合楼-消防工程 标段：疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识					
6	010401011001	砖检查井	[项目特征] 1. 水泵接合器井 2. 内径1.2, 深度2米内收口式 3. 多孔砖砌筑 4. 内外抹灰, 外侧防腐 5. 防腐材料:一道冷底子油两道热沥青 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输	座	1			
7	010101003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	5			
		分部小计						
		应急照明系统						
1	030412004001	安全出口指示标志灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口指示标志灯	套	4			
本页小计								

疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改项目工程量确认单

工程名称：综合楼-消防工程

标段：疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 更换 3. 安装形式:壁式 4. 包含拆除处理 [工作内容] 1. 本体安装					
2	030412004002	应急疏散指示标识灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 更换 3. 安装形式:壁式 4. 包含拆除处理 [工作内容] 1. 本体安装	套	3			
3	030412004003	应急照明灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 更换 3. 安装形式:壁式 4. 包含拆除处理 [工作内容] 1. 本体安装	套	3			
4	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	60			
5	030411001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:SC15 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	50			
6	030411001003	金属软管	[项目特征] 1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20不锈钢 3. 施工部位：应急照明	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改项目工程量确认单

工程名称: 综合楼-消防工程

标段：疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

疏勒县塔孜洪乡 幼儿园消防整改项目工程量确认单

工程名称：综合楼-建筑与装饰工程 标段：疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	011610001004	门拆除	[项目特征] 1. 食堂金属门拆除 2. 现场垃圾清理 3. 包含安全措施 4. 规格1.5*2.3； 0.9*2.4*4+2.2*2.7	樘	4			
2	010802003007	钢质防火门	[项目特征] 1. 钢质防火门 2. 食堂门更换 3. 包含：五金辅材 4. 墙面恢复 5. 规格：1.5*2.3； 0.9*2.4*4； 2.2*2.7 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	18.03			
3	080807013004	防火门封堵，灌浆	[项目特征] 1. 名称:防火门灌浆 2. 材质:砂浆灌注 3. 方式:先进行门框孔洞封堵，分层灌注，下一层灌注前必须保证上一层已经凝结 4. 规格尺寸:1.5*2.1 5. 其它:包含现场垃圾清理及成品保护 [工作内容] 1. 封堵 2. 清理 3. 运输	樘	6			
4	01B002	大门上方影响高度钢架门头拆除	1、根据消防验收规定，大门高度不小于4米 2、拆除大门上方钢架，重量500kg以内，长度4.5米高度0.8米方钢焊接网架 3、根据校方要求进行转运堆放 4、拆除时有必要的动火保护措施，严格防范电焊火氧焊切割导致的消防隐患 5、下班前必须检查动	项	1			
本页小计								

疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改项目工程量确认单

工程名称: 综合楼-建筑与装饰工程

标段：疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改项目工程量确认单

工程名称：综合楼-消防工程 标段：疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		消防水系统						
1	031003001001	真空破坏器	1. 类型:真空破坏器 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25	个	3			
		分部小计						
		应急照明系统						
1	030412004004	安全出口指示标志灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口指示标志灯 2. 更换 3. 安装形式:壁式 4. 包含拆除处理 [工作内容] 1. 本体安装	套	2			
2	030412004005	应急疏散指示标识灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 更换 3. 安装形式:壁式 4. 包含拆除处理 [工作内容] 1. 本体安装	套	4			
3	030412004006	应急照明灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 更换 3. 安装形式:壁式 4. 包含拆除处理 [工作内容] 1. 本体安装	套	4			
4	030411004002	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	50			
5	030411001004	配管	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:SC15	m	50			
本页小计								

疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改项目工程量确认单

工程名称：综合楼-消防工程

标段：疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地					
6	030411001005	金属软管	[项目特征] 1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20不锈钢 3. 施工部位: 应急照明灯具与电源连接段保护管 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	10			
7	03B014	更换应急照明链接方式	[项目特征] 1. 拆除原插座连接 2. 应急照明直接与电源连接 3. 现场成品保护及后期调试	个	10			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改项目工程量确认单

工程名称：综合楼-建筑与装饰工程 标段：疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	011610001005	金属门拆除	[项目特征] 1. 食堂金属门拆除 2. 现场垃圾清理 3. 包含安全措施 4. 规格：1.5*2.7*2+1*2.7+1.2*2.7	樘	4			
2	010802003008	钢质防火门	[项目特征] 1. 钢质防火门 2. 食堂门更换 3. 包含：五金辅材 4. 规格：1.5*2.7*2；1*2.7；1.2*2.7 4. 墙面恢复 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	14.04			
3	080807013005	防火门封堵，灌浆	[项目特征] 1. 名称:防火门灌浆 2. 材质:砂浆灌注 3. 方式:先进行门框孔洞封堵，分层灌注，下一层灌注前必须保证上一层已经凝结 4. 规格尺寸:1.5*2.1 5. 其它:包含现场垃圾清理及成品保护 [工作内容] 1. 封堵 2. 清理 3. 运输	樘	5			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改项目工程量确认单

工程名称：综合楼-消防工程

标段：疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		应急照明系统						
1	030412004007	安全出口指示标志灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口指示标志灯 2. 更换 3. 安装形式:壁式 4. 包含拆除处理 [工作内容] 1. 本体安装	套	4			
2	030412004008	应急疏散指示标识灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 更换 3. 安装形式:壁式 4. 包含拆除处理 [工作内容] 1. 本体安装	套	8			
3	030412004009	应急照明灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 更换 3. 安装形式:壁式 4. 包含拆除处理 [工作内容] 1. 本体安装	套	8			
4	030411004003	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	100			
5	030411001006	配管	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:SC15 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽	m	100			
本页小计								

疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改项目工程量确认单

工程名称: 综合楼-消防工程

标段：疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

疏勒县塔孜洪乡 幼儿园消防整改项目工程量确认单

工程名称：综合楼-建筑与装饰工程

标段：疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	011610001006	门拆除	[项目特征] 1. 食堂金属门拆除 2. 现场垃圾清理 3. 包含安全措施 4. 规格1.3*2.5+0.9*2.5*4+1*2.5	樘	6			
2	010802003009	钢质防火门	[项目特征] 1. 钢质防火门 2. 食堂门更换 3. 包含：五金辅材 4. 墙面恢复 5. 规格：1.3*2.5；0.9*2.5*4；1*2.5 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	14.75			
3	080807013006	防火门封堵，灌浆	[项目特征] 1. 名称:防火门灌浆 2. 材质:砂浆灌注 3. 方式:先进行门框孔洞封堵，分层灌注，下一层灌注前必须保证上一层已经凝结 4. 规格尺寸:1.5*2.1 5. 其它:包含现场垃圾清理及成品保护 [工作内容] 1. 封堵 2. 清理 3. 运输	樘	7			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

疏勒县塔孜洪乡 幼儿园消防整改项目工程量确认单

工程名称：综合楼-消防工程 标段：疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		消防电						
1	030904012002	火灾报警系统控制主机	1. 火灾报警系统控制主机壁挂(点以内) 500 2. 包含消防电话主机及联动主机 3. 消防控制室甲方指定	台	1			
2	030905001002	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 点数:128点以下 2. 线制:总线制 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
		分部小计						
		消防水系统						
1	031003001002	真空破坏器	1. 类型:真空破坏器 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25	个	3			
2	030901003002	食堂喷淋拆除更换	[项目特征] 1. 名称:食堂喷淋拆除更换 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	5			
3	030901012002	消防水泵接合器装置	[项目特征] 1. 安装部位:地下 2. 型号、规格:地下式150 3. 附件材质、规格:碳钢 [工作内容] 1. 安装 2. 附件安装	套	1			
4	030901004002	湿式报警装置	[项目特征] 1. 名称:湿式报警装置 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	组	1			
5	030901001002	管子	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN150	m	10			
本页小计								

疏勒县塔孜洪乡 幼儿园消防整改项目工程量确认单

工程名称：综合楼-消防工程

标段：疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识					
6	010401011002	砖检查井	[项目特征] 1. 水泵接合器井 2. 内径1.2, 深度2米内 收口式 3. 多孔砖砌筑 4. 内外抹灰, 外侧防腐 5. 防腐材料:一道冷底子油两道热沥青 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输	座	1			
7	010101003003	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	5			
		分部小计						
		应急照明系统						
1	030412004010	安全出口指示标志灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口指示标志灯	套	2			
本页小计								

疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改项目工程量确认单

工程名称：综合楼-消防工程

标段：疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 更换 3. 安装形式:壁式 4. 包含拆除处理 [工作内容] 1. 本体安装					
2	030412004011	应急疏散指示标识灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 更换 3. 安装形式:壁式 4. 包含拆除处理 [工作内容] 1. 本体安装	套	4			
3	030412004012	应急照明灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 更换 3. 安装形式:壁式 4. 包含拆除处理 [工作内容] 1. 本体安装	套	4			
4	030411004004	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	50			
5	030411001008	配管	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:SC15 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	50			
6	030411001009	金属软管	[项目特征] 1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20不锈钢 3. 施工部位：应急照明	m	10			
本页小计								

疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改项目工程量确认单

工程名称: 综合楼-消防工程

标段：疏勒县塔孜洪乡幼儿园消防整改

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08