

刚察县农牧区户厕新模式试点示范项目工程

招标工程量清单

招 标 人：




(单位盖章)

造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

编制说明

1. 工程概况:

1.1本工程为刚察县农牧区户厕新模式试点示范项目。

1.2计划工期: 详见招标文件。

1.3施工现场及变化情况: 施工现场已具备招标条件。

1.4环境保护要求: 按国家相关规定执行。

2. 工程招标和分包范围: 本次招标范围为相关资料所示内容。

3. 工程量清单编制依据:

3.1建设单位提供的建筑相关资料;

3.2《工程量清单计算规范》(2013-青海)及相关配套文件;

3.3《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与基价》(2016年);

3.4《青海省通用安装工程消耗量定额与基价》(2016年);

3.5材料价格按《青海工程造价管理信息》(2020年第4期指导价)海北州刚察县地区指导价,缺项部分参考市场价;

3.6青海省住房和城乡建设厅《关于调整青海省建设工程计价依据增值税税率通知》(青建工【2019】116号);

3.7青海省住房和城乡建设厅《关于调整2016年青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则工伤保险等费用的通知》(青建工【2019】361号);

3.8青海省住房和城乡建设厅《关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》(青建工【2019】434号);

3.9拟定的招标文件;

3.10相关的规范、标准图集和技术资料。

4、其他需要说明的问题

4.1投标人在投标时应按《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式、招标文件要求,提供相关资料;

4.2清单不详之处,详见设计方案、施工图,施工图未说明或描述不清的按常规做法,国标加以完善报价;

4.3需结合建设单位提供的相关资料进行清单编制。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 成品厕所

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		成品厕所						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2.5m 3. 弃土运距:自行考虑	m ³	1500.8			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:挖方 2. 运距:自行考虑	m ³	1500.8			
3	01B001	成品厕所	1. 尺寸:高2.3m、宽1.2m、长1.2m 2. 材质:钢板	个	160			
4	01B002	基础化粪池	1. 材质:PE翁桶 2. 规格:1立方米	个	160			
5	01B003	三格式化粪池	1. 材质:PE三格式化粪池 2. 规格:1.5立方米	个	160			
6	01B004	人工吸粪泵		个	160			
7	031001006001	PVC管	1. 规格:Φ100	m	1280			
8	031001006002	螺纹管	1. 规格:Φ400	m	1280			
9	031004006001	蹲便器		组	160			
10	031001006003	螺纹管	1. 规格:Φ200	m	1440			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 成品厕所

标段：刚察县农牧区户厕新模式试点示范项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 成品厕所

标段：刚察县农牧区户厕新模式试点示范项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):