

泽库县王家乡团结村装
配式畜棚建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		桩基工程						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	600			
2	010301003001	钢管桩	1. 采用140*3*1500mm的热镀锌圆管。通过大型机械采用打拔钻的施工方式强行植入地下,且不采用砂石混凝土,全部采用干法施工。 钢管表面喷砂外理、打桩时发现柱位不正或倾斜,应调整或拔出钢管桩重新插入打桩。打桩前对钢管焊缝检测	根	44			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010507001001	散水	1. 混凝土散水	m ²	76.44			
4	010507001002	坡道	1. 混凝土面层坡道(表面防滑) 青19J2-9- 坡1 室外坡道 面层100厚混凝土	m ²	148.8			
		分部小计						
		金属结构工程						
5	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:钢屋架 Q345B 2. 喷砂除锈 3. 钢材经除锈处理后应立即喷涂车间保养底漆,然后再涂两道红丹底漆(YS3-1)制作完后,再涂两道防腐防火涂漆,构件的防火等级按2小时处理。	t	3.88			
6	010606001001	钢系杆	1. 钢材品种、规格:钢系杆 Q235B 2. 喷砂除锈 3. 钢材经除锈处理后应立即喷涂车间保养底漆,然后再涂两道红丹底漆(YS3-1)制作完后,再涂两道防腐防火涂漆,构件的防火等级按2小时处理。	t	1.173			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	010606002001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:钢屋架 Q235B 2. 喷砂除锈 3. 钢材经除锈处理后应立即喷涂车间保养底漆, 然后再涂两道红丹底漆 (YS3-1) 制作完后, 再涂两道防腐防火涂漆, 构件的防火等级按2小时处理。	t	0.122			
8	010606002002	屋面檩条	1. 钢材品种、规格:屋面檩条 Q235B 2. 喷砂除锈 3. 钢材经除锈处理后应立即喷涂车间保养底漆, 然后再涂两道红丹底漆 (YS3-1) 制作完后, 再涂两道防腐防火涂漆, 构件的防火等级按2小时处理。	t	1.408			
9	010606002003	墙面檩条		t	3.458			
10	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:零星钢构件 Q235B 2. 喷砂除锈 3. 钢材经除锈处理后应立即喷涂车间保养底漆, 然后再涂两道红丹底漆 (YS3-1) 制作完后, 再涂两道防腐防火涂漆, 构件的防火等级按2小时处理。	t	1.72			
11	010516001001	螺栓	1. 预埋螺栓安装	t	0.108			
		分部小计						
		门窗工程						
12	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M2022 2. 门框、扇材质:成品钢制推拉门	樘	4			
13	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M3027 2. 门框、扇材质:聚氨酯复合板成品吊柜平开门	樘	2			
14	010807001001	金属(塑钢、断	1. 窗代号及洞口尺寸:	樘	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		桥)窗	C1007 2. 玻璃品种、厚度:70 系列断桥铝合金单框双 玻中空玻璃					
		分部小计						
		屋面及防水工程						
15	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板屋面	m2	306.55			
16	011001001001	采暖板屋面	1. 灰色及透明瓦楞采暖 板	m2	306.55			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
17	011101001001	过道	1. 过道地面做法青19J2 -45-地7	m2	121.13			
18	010507002001	室外素土地坪	1. 素土地面 室内地面	m2	774			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程						
19	011001003001	双面涂层保温板	1. 双面涂层保温板 2. 室外墙面 咖啡色(专 业厂家生产安装	m2	325.98			
20	011207001001	聚氨酯复合板	1. 室内聚氨酯复合板	m2	325.98			
		分部小计						
		其他装饰工程						
21	011503001001	金属扶手、栏杆、 栏板	1. 栏杆材料种类、规格 :成品铁围栏	m	239.5			
22	030703022001	屋面风帽	1. 型号:17J925-1- 2-6 3 屋面风帽 厂家定制 安装 2. 规格:不锈钢风帽	个	8			
23	040601012001	池槽	1. 成品料槽	m	78.2			
24	011507001001	栏板	1. 含栏板及热镀锌柱子	m2	304.28			
25	010902007001	屋面天沟、檐沟		m2	54.33			
		分部小计						
		措施项目						
26	011705001001	大型机械设备进出 场及安拆		台次	1			
2	011705001002	大型机械设备进出		台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：泽库县王家乡团结村装配式畜棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

