

港南区新增城镇市政公厕项目(项目编号: GGZC2020-J1-30013-KWZB)

谈判记录

广西丰旺建筑工程有限公司:

请承诺贵单位不改变原谈判文件的谈判项目内容、数量、服务质量及售后服务等内容,提供二次报价(即最终报价)。

谈判记录应答文件请以书面密封形式于2020年5月20日16时28分前交回。

谈判小组成员签字:

李坤胜 邓鹏 杨厚峰

2020年5月20日

应答文件

承诺: 我单位不改变原谈判文件的谈判项目内容、数量、服务质量及售后服务等内容,提供二次报价(即最终报价)

最终竞标总报价(元)(大写、小写):

伍拾玖万捌仟捌佰元整、598800.00元

(大写参照: 万仟佰拾元角分零壹贰叁肆伍陆柒捌玖)

更改部分如下:(货物名称、数量、单价,如没有更改请写“无”。)

无

谈判供应商: 广西丰旺建筑工程有限公司

谈判供应商代表签字: 陆志卫

日期: 2020.5.20



扫描全能王 创建

2. 谈判 报 价 表

采购项目编号:GGZC2020-J1-30013-KWZB

采购项目名称:港南区新增城镇市政公厕项目

项号	货物名称	数量及单位 ①	货物全称、品牌生产厂家及国别	规格、技术参数	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	公厕	4座	公厕、家和轻钢、广西家和轻钢房屋建筑有限公司、中国	<p>每座公厕占地面积为 24.9 m²。规格为 920cm (长) × 271cm (宽) × 380cm (高) (不含屋檐长度 50cm 以上和宽度 50cm 以上), 设置 1 个工具室、1 个管理间、4 个蹲位、1 个残疾人卫生间, 并安装太阳能电池设备。</p> <p>墙体为金属浮雕多用途节能装饰复合板, 屋顶为防腐板材组成, 屋檐 (厚度 15cm 以上) 用喷白色漆的不锈钢材料框边, 厕所四周角落用喷白色漆的不锈钢材料包边, 地板为防滑铝板+高档花岗岩或高档防滑瓷砖, 不锈钢或陶瓷便盆, 小便器为节水功能陶瓷产品, 不锈钢水嘴, 陶瓷洗手盆。</p> <p>1、主墙: 外墙、内墙都为具有保温隔热隔音防腐的双层 16mm 金属浮雕多用途节能装饰复合板。对板材要求: 芯密度: 37kg/m³; 隔热性能导热系数: 0.015W/m.K; 防水性能吸水率: 1.25 (V/V) %, 抗渗性: 1.45mm; 防变形抗压缩强度: 0.25MPa; 防火性能水平平均燃烧 20s 内平均燃烧范围: 22mm; 表面密度: 3.45kg/m²; 剥离性能试验按国家 JC/T868-2000 要求及达到 96% 以上完好; 粘结强度达到国家 JC/T868-2000 要求; 抗弯承载力 (极限承载力): 1.5kV/m²; 耐酸性能要求 5% 盐酸浸泡 24h 内无变色、无凸起、无起泡、无粉化, 耐</p>	149700.00 元	598800.00 元	



		<p>碱性能要求 5%氢氧化钠浸泡 24h 内无变色、无凸起、无起泡、无粉化；颜色：宽窄砖黑滚白。</p> <p>2、地面：地板为 3.5mm 厚防滑铝板+高档花岗岩或高档防滑瓷砖组合而成；</p> <p>3、屋顶：防腐板材+金属浮雕多用途节能装饰复合板吊顶及不锈钢材料组成，并有三层防水、防漏处理，包括第一层复合树脂接着剂拼接，第二层防水剂涂层，第三层沥青覆膜；</p> <p>4、底座厕位水平线以上框架：管理间及残疾人间的两侧面墙体和厕所前后墙体主结构材料为国际 A 型 40mm×80mm×2.5mm 镀锌钢管主梁，40mm×60mm×2.5mm 镀锌钢管横条，中间各厕位隔墙主材料用 40mm×60mm×2.5mm 镀锌钢管和 40mm×40mm×2.5mm 镀锌钢管为井字架，并有三层防锈处理。</p> <p>5、底座厕位水平线以下框架：为防止年份久远而腐蚀，主结构材料为四条外框架 100mm×100mm×4mm 全镀锌钢管，内长条管为 80mm×80mm×2.5mm 多条不锈钢方管和内横条管 60mm×60mm×2.5mm 多条不锈钢方管形成井字架，并与地面 6cm 间隙，透气、透水；</p> <p>6、处理池：新型环保玻璃钢化粪池（容积 4-6m³），密封，无臭味外泄，并设置有负气系统；</p> <p>7、门：品牌塑钢规格，不锈钢包边；每个厕间配有“有人无人”智能显示器；</p> <p>8、窗：品牌塑钢规格，外加不锈钢防盗网；</p> <p>9、本项目采购的移动厕所主要由底座、墙体、屋盖体、框边用不锈钢喷白色漆的门（门下带铝合金百叶透气小窗口）、便器等部分构成，并由金属浮雕多用途节能装饰复合板、高档花岗岩或高档防滑瓷砖、不锈钢等材料精制而成；厕所钢架</p>			
--	--	--	--	--	--



			<p>底座厕位水平线以上结构由多种镀锌钢材焊接而成，底座厕位水平线以下四周外框架用全镀锌管，内框架为不锈钢管材料，墙体用金属浮雕多用途节能装饰复合板和隔热、隔音板做成，有防火、防水、防腐、防酸碱、隔热、具有双层玻璃隔音的效果及易于清洗的功能。</p> <p>10、内部配置：生化系统一套（节能便器、水箱、节能水嘴）、2个陶瓷洗手盆（残疾人卫生间1个，通道1个）、插座（含每个厕间1个灭蚊灯插座）、暗装电路、漏电开关、节能灯具、节能防潮吸灯、壁灯、排风扇、衣巾挂钩、整容镜、不锈钢纸盒、不锈钢包边、纸桶等。</p> <p>11、本项目包含地面平整、混凝土结构硬化及200米内的水、电安装。</p> <p>12、本项目采购的移动厕所要求节水、环保、节能自动化程度高、使用方便、可移动；密封性能好，无污水渗漏，无臭味外泄，无交叉感染有多级有氧及无氧高效复合微生物生态平衡或生化处理，污水达到二级排放，并经处理后排放至市政排污管道。</p>		
<p>总报价（人民币大写）：伍拾玖万捌仟捌佰元整（¥598800.00元）</p>					
<p>交付时间：签订成交合同后十个日历天内完成安装并交付使用</p>					

竞标人单位全称（盖公章）： 广西丰旺建筑工程有限公司

法定代表人或授权代表签字： 陆系记



日期： 2020年05月19日



10. 提供切实可行的服务承诺书

售后服务承诺书

致贵港市港南区城市管理监督局:

我公司参加贵公司组织的港南区新增城镇市政公厕项目采购活动。我公司在此郑重承诺:

- 1、免费送货上门、免费由技术人员现场安装、调试和技术指导,并在采购人使用地免费培训操作人员掌握设备操作及日常维护。所供货物各项性能指标达到技术要求的,由供需双方共同签字认可,现场验收;并提供设备完整技术资料,技术资料包括技术规格和指标,各部件型号和参数清单,操作使用说明手册和注意事项。
- 2、维修响应:我方在接到采购人维修电话后 2 小时内响应,6 小时内到达现场修理解决,质保期内免费更换有缺陷的货物或零部件,24 小时内恢复正常使用,若不能修复则应有合理应对方案。
- 3、我方除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外,还将为采购方提供技术支持,包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。
- 4、我方与采购人签订合同时需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件进行核查。

投标单位: 广西丰旺建筑工程有限公司 (公章)

法定代表人: 陈志己 (签名)

日期: 2020 年 05 月 19 日

