

工程量确认单

工程名称: 土建

标段: 疏勒县第二小学俊德楼厕所改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	分部分项			
	更换金刚网纱窗			
1	金属门窗拆除	1. 名称: 拆除原有纱窗 2. 门窗洞口尺寸: 400*1050mm	樘	16
2	金属纱窗	1. 名称: 金刚网纱窗 2. 窗代号及框的外围尺寸: 400*1050mm	樘	16
	分部小计			
	室外洗手池改造			
1	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 人工拆除旧瓷砖	m2	54
2	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 机械混凝土破碎地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 15cm	m2	45
3	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖砌体拆除 2. 砌体材质: 砖	m3	6
4	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚聚氨酯防水涂膜两遍	m2	36
5	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合 2. 运距: 20km以内	m3	16
6	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm 1:2水泥砂浆	m2	54
7	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 零星砌砖 2. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖	m3	7
8	块料墙面	1. 安装方式: 粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 300*450防冻砖	m2	54
9	水泥混凝土	1. 200厚C25混凝土 2. 200厚戈壁土	m2	45
	分部小计			
	一楼及二楼男生卫生间改造			
1	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 吊顶拆除	m2	224
2	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 铝扣板300*300	m2	224
3	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类: 拆除隔断	m2	168
4	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 地砖及垫层、地暖管拆除 2. 厚度: 35cm	m2	28
5	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 地砖拆除 2. 厚度: 20cm	m2	196
6	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖砌体拆除 2. 砌体材质: 砖	m3	18
7	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 人工拆除旧瓷砖	m2	200



工程量确认单

工程名称: 土建

标段: 疏勒县第二小学俊德楼厕所改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
8	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合 2. 运距: 20km以内	m3	95
9	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚聚氨酯防水涂膜两遍	m2	440
10	垫层	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	6
11	地暖管垫层	1. 混凝土强度等级: 陶粒混凝土	m2	224
12	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 300*300防滑地砖	m2	224
13	块料墙面	1. 安装方式: 粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 300*450防滑墙砖	m2	200
14	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 零星砖砌墩台 2. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖	m3	32
15	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 厕所成品隔断 2. 配件品种、规格: 含五金配件	m2	168
16	防盗门	1. 名称: 成品防盗门 2. 门代号及洞口尺寸: M1224(1200*2400mm) 3. 备注: 含五金配件	樘	8
17	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm 1:2水泥砂浆	m2	200
18	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm 1:2水泥砂浆	m2	224
19	块料零星项目	1. 工程部位: 墩台及小便池零星贴砖 2. 面层材料品种、规格、颜色: 300*300地砖	m2	40
20	水钻打洞	1. 名称: 水钻打洞	个	32
	分部小计			
	女生厕所改造			
1	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 吊顶拆除	m2	176
2	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 铝扣板300*300	m2	176
3	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类: 拆除隔断	m2	336
4	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 地砖及垫层、地暖管拆除 2. 厚度: 35cm	m2	22
5	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 地砖拆除 2. 厚度: 20cm	m2	154
6	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖砌体拆除 2. 砌体材质: 砖	m3	65

建设单位确认盖章:



工程量确认单

工程名称: 土建

标段: 疏勒县第二小学俊德楼厕所改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
7	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 人工拆除旧瓷砖	m2	160
8	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合 2. 运距: 20km以内	m3	100
9	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚聚氨酯防水涂膜两遍	m2	340
10	垫层	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	5
11	地暖管垫层	1. 混凝土强度等级: 陶粒混凝土	m2	176
12	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 300*300防滑地砖	m2	176
13	块料墙面	1. 安装方式: 粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 300*450防滑墙砖	m2	154
14	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 零星砖砌墩台 2. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖	m3	50
15	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 厕所成品隔断 2. 配件品种、规格: 含五金配件	m2	168
16	防盗门	1. 名称: 成品防盗门 2. 门代号及洞口尺寸: M1224(1200*2400mm) 3. 备注: 含五金配件	樘	8
17	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm 1:2水泥砂浆	m2	154
18	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm 1:2水泥砂浆	m2	176
19	块料零星项目	1. 工程部位: 墩台及小便池零星贴砖 2. 面层材料品种、规格、颜色: 300*300地砖	m2	30
	分部小计			
	分部小计			
	措施项目			
1	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号: 施工单位自行考虑	台次	1
	分部小计			



建设单位确认盖章:

工程量确认单

工程名称: 电气

标段：疏勒县第二小学俊德楼厕所改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

建设单位确认盖章:



工程量确认单

工程名称: 给排水

标段: 疏勒县第二小学俊德楼厕所改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	分部分项			
	室外洗手池改造			
1	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 水 3. 材质、规格: PP-R管De50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按要求进行	m	25
2	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 水 3. 材质、规格: PP-R管De32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按要求进行	m	15
3	螺纹阀门	1. 类型: 球阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	1
4	给、排水附(配)件	1. 材质: 水龙头 2. 型号、规格: DN20	个	20
	分部小计			
	一楼及二楼男生卫生间改造			
1	地板辐射采暖	1. 按要求钢丝网、铝箔保护层铺设 2. 管道材质、规格: DN16地暖管 3. 压力试验及吹扫设计要求: 按要求进行	m ²	224
2	给、排水附(配)件	1. 材质: 地漏及定制网片 2. 型号、规格: DN50	个	24
3	砖砌拖把池	1. 名称: 砖砌拖把池 2. 砖砌拖把池60cm*60cm*40cm高, 小红砖60红砖砌筑, 抹砂浆, 内层防水、然后贴砖	套	8
4	止水带	1. 名称: 止水带	个	8
5	大便槽	1. 名称: 大便槽不锈钢定制厚度2.0 2. 规格、类型: 3、红砖零星砌筑、抹砂浆及贴砖 长度6.6米*1.2宽 40cm高 不锈钢定制30cm宽*40公分高*俩边卡槽7cm	m	52.8
6	防堵网	1. 名称: 大便槽电焊角铁防堵网 2. 规格、类型: 不锈钢网片40*40cm, 5、膨胀螺丝固定安装、防堵网 40*40角铁电焊骨架、膨胀螺丝固定、钢筋网焊下水口。30*30*30	个	8
7	小便槽	1. 名称: 小便池不锈钢定制厚度2.0	m	32
8	塑料管	1. 介质: 水 2. 材质、规格: PP-R管De50 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按要求进行	m	100
9	塑料	1. 介质: 水	m	500

建设单位确认盖章:



工程量确认单

工程名称: 给排水

标段: 疏勒县第二小学俊德楼厕所改造
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	管	2. 材质、规格: PP-R管De32 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按要求进行		
10	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	16
11	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	16
12	给、排水附(配)件	1. 材质: 水龙头 2. 型号、规格: DN25	个	32
13	水流电磁开关	1. 名称: 水流电磁开关	个	32
14	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 名称: 50L不锈钢自动冲水箱(201不锈钢加厚3.0)带落水胆及支架含安装	套	24
15	塑料管	1. 介质: 水 2. 材质、规格: PVC管De50 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按要求进行	m	70
16	塑料管	1. 介质: 水 2. 材质、规格: PVC管De63 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按要求进行	m	6
17	塑料管	1. 介质: 水 2. 材质、规格: PVC管De100 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按要求进行	m	100
18	塑料管	1. 介质: 水 2. 材质、规格: PVC管De75 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按要求进行	m	50
19	塑料管	1. 介质: 水 2. 材质、规格: PVC管De50 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按要求进行	m	60
20	检查井	1. 名称: 室外污水检查井 2. 深度: 1.5m 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 800铸铁井盖	座	4
	分部小计			
	女生厕所改造			
1	地板辐射采暖	1. 按要求铺设钢丝网、铝箔保护层 2. 管道材质、规格: DN16地暖管 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 按要求进行	m ²	176

建设单位确认盖章:



工程量确认单

工程名称: 给排水

标段：疏勒县第二小学俊德楼厕所改造项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]