

# 巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目

## 工程量确认单

### 一、农业农技推广中心

- 1、拆除原有管道 402.06m，拆除原有暖气片 72 组。
- 2、安装 DN40 镀锌钢管 40m，安装 DN32 镀锌钢管 35m，安装 DN25 镀锌钢管 28.8m。
- 3、安装 PPR-De32 铝塑复合管 134.02m，安装 PPR-De25 铝塑复合管 268.04m。
- 4、安装钢制柱式散热器 24 柱/组暖气片 14 组，安装钢制柱式散热器 20 柱/组暖气片 48 组，安装钢制柱式散热器 16 柱/组暖气片 5 组。
- 5、安装 DN32 闸阀 10 个，安装 DN25 闸阀 20 个，安装 DN25 自动排气阀 6 个，安装 DN25 恒温三通调节阀 67 个。

### 二、农业经济发展中心

- 1、拆除原有管道 236.85m，拆除原有暖气片 5 组。
- 2、安装 PPR-De32 铝塑复合管 236.85m。
- 3、安装钢制柱式散热器 24 柱/组暖气片 1 组，安装钢制柱式散热器 20 柱/组暖气片 4 组。
- 4、安装 DN32 闸阀 5 个，安装 DN25 恒温三通调节阀 5 个。

### 三、巴里坤镇人民政府

- 1、拆除原有暖气片 66 组。
- 2、安装钢制柱式散热器 24 柱/组暖气片 66 组。
- 3、安装 DN25 恒温三通调节阀 66 个。

### 四、巴里坤镇团结路社区

- 1、拆除原有管道 262.34m，拆除原有暖气片 95 组。
- 2、安装 DN32 镀锌钢管 57.6m，安装 DN25 镀锌钢管 21.6m。
- 3、安装 PPR-De32 铝塑复合管 191.56m，安装 PPR-De25 铝塑复合管 70.78m。
- 4、安装钢制柱式散热器 24 柱/组暖气片 95 组。
- 5、安装 DN32 闸阀 16 个，安装 DN25 闸阀 8 个，安装 DN25 自动排气阀 4 个，安装 DN25 恒温三通调节阀 95 个。

### 五、巴里坤县委党校

- 1、拆除原有管道 1168.88m，拆除原有暖气片 262 组。
- 2、安装 DN40 镀锌钢管 114.8m，安装 DN32 镀锌钢管 129.6m，安装 DN25 镀锌钢管 64.8m。
- 3、安装 PPR-De40 铝塑复合管 375.1m，安装 PPR-De32 铝塑复合管 478.68m，安装 PPR-De25 铝塑复合管 315.1m。
- 4、安装钢制柱式散热器 25 柱/组暖气片 2 组，安装钢制柱式散热器 22 柱/组暖气片 2 组，安装钢制柱式散热器 20 柱/组暖气片 17 组，安装钢制柱式散热器 18 柱/组暖气片 147 组，安装钢制柱式散热器 16 柱/组暖气片 7 组，安装钢制柱式散热器 14 柱/组暖气片 78 组，安装钢制柱式散热器 12 柱/组暖气片 5 组，安装钢制柱式散热器 10 柱/组暖气片 4 组。



5、安装 DN40 闸阀 24 个，安装 DN32 闸阀 48 个，安装 DN25 闸阀 24 个，安装 DN25 自动排气阀 16 个，安装 DN25 恒温三通调节阀 262 个。

## 六、巴里坤县妇联

- 1、拆除原有管道 200m，拆除原有暖气片 13 组。
- 2、安装 PPR-De32 铝塑复合管 200m。
- 3、安装钢制柱式散热器 24 柱/组暖气片 4 组，安装钢制柱式散热器 20 柱/组暖气片 2 组，安装钢制柱式散热器 18 柱/组暖气片 2 组，安装钢制柱式散热器 16 柱/组暖气片 2 组，安装钢制柱式散热器 12 柱/组暖气片 3 组。
- 4、安装 DN32 闸阀 5 个，安装 DN25 自动排气阀 2 个，安装 DN25 恒温三通调节阀 13 个。

## 七、巴里坤县工商联

- 1、拆除原有暖气片 1 组。
- 2、安装钢制柱式散热器 24 柱/组暖气片 1 组。
- 3、安装 DN25 恒温三通调节阀 1 个。

## 八、巴里坤县人民检察院

- 1、拆除原有管道 702m，拆除原有暖气片 154 组。
- 2、安装 DN40 镀锌钢管 83.4m，安装 DN32 镀锌钢管 86.4m，安装 DN25 镀锌钢管 86.4m。
- 3、安装 PPR-De32 铝塑复合管 376m，安装 PPR-De25 铝塑复合管 326m。
- 4、安装钢制柱式散热器 24 柱/组暖气片 40 组，安装钢制柱式散热器 20 柱/组暖气片 114 组。
- 5、安装 DN32 闸阀 20 个，安装 DN25 闸阀 20 个，安装 DN25 自动排气阀 12 个，安装 DN25 恒温三通调节阀 154 个。

## 九、巴里坤县机关工委

- 1、拆除原有管道 150m，拆除原有暖气片 11 组。
- 2、安装 PPR-De32 铝塑复合管 150m。
- 4、安装钢制柱式散热器 24 柱/组暖气片 6 组，安装钢制柱式散热器 16 柱/组暖气片 5 组。
- 5、安装 DN32 闸阀 4 个，安装 DN25 恒温三通调节阀 11 个。

## 十、巴里坤县科协

- 1、拆除原有暖气片 11 组。
- 2、安装钢制柱式散热器 24 柱/组暖气片 7 组，安装钢制柱式散热器 16 柱/组暖气片 4 组。
- 3、安装 DN32 闸阀 4 个，安装 DN25 恒温三通调节阀 11 个。

建设单位：



(签字盖章)