


绍兴市上虞人民医院移动CT方舱项目采购明细清单

序号	产品名称	基本参数	数量	单位	预算单价(元)	单项合计(元)	总预算(元)	采购目录
1	移动CT方舱	外墙：尺寸9*5*H2.9m，2.0mm瓦楞钢板及保温岩棉50mm岩棉保温，2.0mm瓦楞钢板，灰色5.0mm吉祥铝塑板饰面，五金及配件安装。铅当量1.0mmpb。	81.2	m ²	245.00	19894	180000	A07010701 门、门槛
2		顶面基础加4.0mm铅板防护；尺寸：6.3×4.8m；12mm基础多层板，4.0mmpb铅板重叠，防护安装。铅当量4.0mmpb。	30.24	m ²	808.00	24433.92		
3		四壁基础加3.0mm铅板防护；尺寸：6.3×4.8×H2.90m，12mm基础多层板，4.0mmpb铅板重叠，防护安装。铅当量4.0mmpb。	64.38	m ²	808.00	52019.04		
4		四周墙面及吊顶饰面：四周墙面采用环保塑料护墙板及结构胶黏贴，吊顶采用木龙骨加普通扣板。	76.16	m ²	160.00	12185.6		
5		电动辐射防护平移门：4.0mmpb 1600mm×2250mm电动辐射防护平移门（全钢架结构铅防护门体、乳白色防静电板与拉丝不锈钢板镶拼饰面、不锈钢包边、上下轨道）。铅当量3.0mmpb。	1	樘	7560.00	7560		
6		电动辐射防护平移门：医用重型门电控系统（含主件电机、微电脑控制器、安全光电、铝合金大梁）。	1	套	7560.00	7560		
7		电动辐射防护平开门：4.0mmpb 800mm×2100mm电动辐射防护平开门（全钢架结构铅防护门体、乳白色防静电板与拉丝不锈钢板镶拼饰面、不锈钢包边、防护专用门框）。	1	套	5851.00	5851		
8		GF高铅玻璃观察窗：尺寸1200mm*800mm高铅玻璃。铅当量4.0mmpb。	1	块	8160.00	8160		
9		不锈钢防护专用门套、窗套：辐射防护专用门、窗套（铅板、基础木板、不锈钢专用防护配套）。铅当量3.0mmpb。	3	套	748.00	2244		



10	防辐射警示系统：LED警示灯、警示标识、门灯连锁装置	1	套	365.00	365
11	2.0医用普通塑胶地板：安装医用2.0塑胶地板，60mm踢脚线翻边安装	45	m ²	145.00	6525
12	机房内排气扇及防护百叶安装：320*320排气扇及防护百叶窗安装。铅当量	1.00	套	635.00	635
13	控制室排气扇安装：320*320排气扇安装	1.00	套	510.00	510
14	CT设备配电箱：CT机房设备专用配电箱。	1.00	套	7728.00	7728
15	格力空调：控制室5.0P一台，格力空调及铜管联机安装。	1.00	套	8120.00	8120
16	格力空调：机房1.5P一台，格力空调及铜管联机安装。	1.00	套	2460.00	2460
17	控制室安装普通钢板防盗门：960mm×2050mm普通钢板防盗门（白色六方款式、配置猫眼，防盗门专用锁具）。	1.00	套	849.44	849.44
18	电源插座及网络插座安装：机房与控制室安装16A三个电源插座，10A十个电源插座布线，两个网络插座。	1.00	项	900.00	900
19	中策电线及布线：机房与控制室安装⑩14套LED照明灯及开关电线布线。	1.00	项	1300.00	1300
20	普通照明灯及控制开关安装：机房与控制室安装十套300*600mmLED照明灯及开关。	1.00	项	700.00	700
21	运输安装费：大挂车运输	1.00	项	10000.00	10000

经办人：



审核人：

[Handwritten signature]

绍兴市上虞人民医院（盖章）
2024年4月1日