

电气学院 320#东科研团队工作室维修改造等

结 算

地址：能二 320#东/长 19.3m×宽 8.2m=158.3 m²/高 3.75m;

时间：2024 年 8 月

一、(东头科研团队工作室)安装项目内容

项目联系人：喻昆老师

1、将东头(宽 1.5×高 2.1m/双开防盗门)原内开，改为外开 1 洞：

- ① 切凿外门洞口原墙裙瓷砖：宽 $(0.1+0.15)m \times 2 \times$ 高 $1.2m \times 1$ 洞 $=0.6 m^2$ ，凿挖原(宽 1.5×高 2.1m/内双开)防盗门/将原内开改为朝外开安装 1 洞(原指纹锁及把手)调面安装 1 套；
- ② 门灌水泥砂浆 1 洞，水泥砂浆补粉门洞口(高 $2.1 \times 2 +$ 宽 $1.5)m \times$ 宽 $0.42m \times 1$ 洞 $=2.4$ 刮 888 $3.0 m^2$ ，搞卫生及出垃圾等；
- ③ 原门口(西缺口/长 $1.8 \times$ 宽 $1.0m$)静电地板补平：将立面 $(1.0m \times 2 + 1.8m) \times$ 高 $0.15m = 0.6 m^2$ /拆除，补装 $(0.6 \times 0.6m)$ 防静电地板 6 块 $\times 0.36 m^2$ /块配静电地板(支撑架及钢横梁) $2.2 m^2$ ，另配 $(600 \times 600 \times 35mm/$ 钢质)防静电地板 3 块 $\times 0.36 m^2$ /块 $=1.1 m^2$ ；
- ④ 墙面补装(高 $130 \times$ 厚 $13mm/$ 实木原样)扫脚线 长 $1.5m$ ；配装 $(40 \times 40mm/$ 不锈钢)门口压线边条 长 $1.5m \times 1$ 支 $=1.5m$ ；

2、拆除原铝合金框架玻璃隔断：宽 $4.52 \times$ 高 $3.1m = 14.0 m^2$ ；

4、(西头)顶墙面修补及粉刷：

- ① 将拆除玻璃隔后顶部灰壳铲除修补，补刮 888 及补刷墙漆：约 8.0 ；
- ② 原墙面砂纸擦污迹，打磨后补刷(白色工程)墙漆：约 $20 m^2$ ；

4、搞西头地面卫生：长 $19.05 \times$ 宽 $8.8m = 167.6 m^2$ ；砖渣垃圾灌袋挑至一楼装车外运 1 项；

5、原房内家具等搬移调整：

- ① 将中门口(原/长 $2.2 \times$ 宽 $0.9 \times$ 高 $0.9m/$ 长沙发 $\times 1$ 张、短沙发 1 张、长短茶几各 1 个)搬对面隔间内，原房内/长 $2.0 \times$ 宽 $1.0 \times$ 高 $0.75m/$ 办公桌 $\times 2$ 张、长 $1.2 \times$ 宽 $0.45 \times$ 高 $0.5m/$ 附柜 $\times 2$ 张、长 $2.4 \times$ 厚 $0.42 \times$ 高 $1.8m/$ 资料柜 $\times 2$ 张)搬移调整；
- ② 将东头间原/长 $2.0 \times$ 宽 $1.0 \times$ 高 $0.75m/$ 办公桌 $\times 2$ 张、长 $1.2 \times$ 宽 $0.45 \times$ 高 $0.5m/$ 附柜 $\times 2$ 张、长 $2.4 \times$ 厚 $0.42 \times$ 高 $1.8m/$ 资料柜 $\times 2$ 张)搬至东第 1 围隔内摆放安装；
- ③ 将大间内(长 $1.4 \times$ 宽 $1.4 \times$ 高 $1.2m/$ 带附柜)屏风卡座 5 组 $\times 4$ 位/组 $= 20$ 位/搬移按设计图纸进行调整安装；将原(宽 $0.8 \times$ 厚 $0.4 \times$ 高 $1.8m/$ 木质)资料柜 4 个/搬移调整摆放；
- ④ 将东头原(长 $2.8 \times$ 宽 $1.2 \times$ 高 $0.75m/$ 钢架电脑桌)拆搬至东头第 1 间内；

6、补配： $(600 \times 600 \times$ 厚 $35mm/$ 钢质)防静电地板 22 块 $\times 0.36 m^2$ /块 $= 7.92 m^2$ ；

二、费用计价计算清单表：

序号	名称	规格型号及简要说明	数量	单价	合计
1	门原内开改为外开	切凿外门洞口原墙裙瓷砖	0.6 m ²	工 70	42
		凿挖原(宽 1.5×高 2.1m/内双开)防盗门, 将原内开改为朝外开安装	1 洞	工料 150	150
		(原指纹锁及把手)调面安装	1 洞	工 200	200
		门灌水泥砂浆	1 洞	工料 180	180
		水泥砂浆补粉门洞口	2.4 m ²	工料 70	168
		补刮 888	3 m ²	工料 28	84
		搞卫生及出垃圾等	1 项	工运 130	130
		将原门口缺口部分拆除	0.6 m ²	工 40	24
		配补装(振荣 600×600×厚 35mm/钢质)防静电地板防静电地板(含支撑架及钢横梁)进行切割补装等	2.2 m ²	工料 40	88
			1.1 m ²	料 130	143
			墙面补装(130×厚 13mm/实木原样)扫脚线	1.5m	工料 35
	配装(40×40mm/不锈钢)门口压线边条	1.5m	工料 45	68	
2	拆除原铝	合金框架玻璃隔断 4.52×高 3.1m 搬至库房	14 m ²	工 40	560
3	(东头)顶墙面修补	拆除玻璃隔后顶部灰壳铲除修补, 补刮 888 及补刷墙漆	8 m ²	工料 30	288
		墙面砂纸擦污迹, 打磨后补刷(白色工程)墙漆	20 m ²	工料 30	600
4)	搞卫生	搞西头地面卫生	167.6 m ²	工 2	336
		砖渣垃圾灌袋挑至一楼装车外运;	1 项	工 260	260
5)	原房内家具等搬移整理及安装	将中门口(原/2.2×0.9×0.9m/长沙发×1张、短沙发 1 张、长短茶几各 1 个)搬对面隔间内, 原房内/2×1×0.75m/办公桌×2 张、长 1.2×0.45×0.5m/附柜×2 张、2.4×0.42×1.8m/资料柜×2 张)搬移调整;	1 项	工 340	340
		东头间原/2×1×0.75m/办公桌×2 张、1.2×0.45×0.5m/附柜×2 张、2.4×0.42×高 1.8m/资料柜×2 张)搬至东第 1 围隔内摆放安装;	1 项	工 180	180
		大间内(1.4×1.4×高 1.2m/带附柜)屏风卡座 5 组×4 位/组搬移按设计图纸进行调整安装;	20 位	工 45	900
		原(0.8×0.4×1.8m/木质)资料柜搬移调整	4 个	工 15	60
		将东头原(2.8×1.2×高 0.75m/钢架电脑桌)拆搬至东头第 1 间内;	1 项	工 50	50
6	补配防静电地板	振荣(600×600×厚 35mm/钢质)防静电地板 22 块	7.92 m ²	工料 150	1188
7	合计	(RMB 大写): 陆仟零玖拾贰元整。			6092



长沙务实机房装饰有限公司

2024-10-28

合同专用章