

阿勒泰地区工商联商会服务中心修缮改造工程工程量确认单

序号	名称	工程内容	计量单位	工程量	备注
	建筑部分				
1	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除原砖砌体墙 2. 弃置运距暂按5km计入	m3	10.77	
2	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类: 拆除原有彩板隔断 2. 弃置运距暂按5km计入	m2	208.59	
3	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类: 拆除原有防弹钢化玻璃 2. 弃置运距暂按5km计入	m2	27	
4	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 天棚面龙骨及饰面拆除 2. 弃置运距暂按5km计入	m2	223.95	
5	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 铲除原墙皮 2. 弃置运距暂按5km计入	m2	127.22	
6	金属门窗拆除	1. 拆除原窗 2. 门窗洞口尺寸: 1800*2000mm 3. 弃置运距暂按5km计入	樘	6	
7	金属门窗拆除	1. 拆除原窗 2. 门窗洞口尺寸: 1800*3000mm 3. 弃置运距暂按5km计入	樘	6	
8	金属门窗拆除	1. 拆除原门 2. 门窗洞口尺寸: 1500*2400mm 3. 弃置运距暂按5km计入	樘	1	
9	拆除原各类灯具	1. 灯具种类: 拆除原各类灯具 2. 弃置运距暂按5km计入	套	34	
10	拆除原各类开关插座	1. 灯具种类: 拆除原各类开关插座 2. 弃置运距暂按5km计入	套	51	
11	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原有配管塑料管 2. 弃置运距暂按5km计入	m	800	
12	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原管内配线 2. 管内配线拆除截面4mm2以内 3. 弃置运距暂按5km计入	m	800	
13	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 240mm多孔砖墙 2. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 3. 墙体类型: 卫生间隔墙	m3	5.73	
14	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 砖基础 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 3. 卫生间地台	m3	0.66	
15	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M0921 900*2100 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 木质门	樘	8	
16	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1524C 1500*2400 2. 门框、扇材质: 型材门	樘	1	

17	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-2018 2. 框、扇材质:隔热断桥铝合金窗 3. 大理石窗台板 4. 玻璃品种、厚度:75系列单框三玻	樘	6	
18	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-3018 2. 框、扇材质:隔热断桥铝合金窗 3. 大理石窗台板 4. 玻璃品种、厚度:75系列单框三玻	樘	6	
19	窗帘	1. 窗帘材质:遮光窗帘 2. 窗帘高度、宽度:高3.15m 3. 包含安装及辅材	m	79.92	
20	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:窗帘盒、窗帘轨 2. 轨的数量:单轨 3. 防护材料种类:木质	m	39.96	
21	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维踢脚线	m2	28.15	
22	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖 2. 卫生间地台	m2	3.82	
23	楼（地）面卷材防水	1. 防水层做法:聚乙烯丙纶复合防水卷材(SBC120)一道 2. 反边高度:150高 3. 卫生间	m2	16.59	
24	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜2厚 2. 反边高度:150高 3. 卫生间	m2	16.59	
25	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:新砌筑地台 2. 面层厚度、砂浆配合比:墙面抹灰20厚	m2	3.82	
26	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新砌筑隔墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:墙面抹灰20厚	m2	33.64	
27	块料墙面	1. 墙体类型:新砌筑隔墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷墙砖 3. 卫生间内侧	m2	29.5	
28	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:铝合金玻璃隔断 2. 包含门 3. 玻璃品种、规格、颜色:12厚钢化玻璃	m2	25.32	
29	成品隔断	1. 隔断材料品种:石膏板隔断 2. 龙骨:轻钢龙骨 3. 中间加隔音棉 4. 面层:双面石膏板面层	m2	244.8	
30	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:浴厕隔断	m2	9.31	
31	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板面层	m2	54.28	
32	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:矿棉板面层	m2	169.68	
33	楼地面油漆	1. 将原有陶瓷地砖打毛后刷漆 2. 油漆品种、刷漆遍数:环氧地坪漆两遍	m2	222.74	

34	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原墙面 2. 刮腻子要求:刮腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆两遍	m2	113.84	
35	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板隔断 2. 刮腻子要求:刮腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆两遍	m2	358.61	
36	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:新砌筑隔墙 2. 刮腻子要求:刮腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆两遍	m2	16.91	
37	装饰装修脚手架	1. 搭设方式:装饰装修脚手架	m2	244.56	
	电气部分				
1	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:100kw	台	1	
2	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC管 DN16	m	550	
3	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-2.5mm2	m	500	
4	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-4mm2	m	300	
5	配线	1. 名称:配线 2. 规格:6类网线	m	200	
6	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:150*100mm	m	20	
7	普通灯具	1. 名称:LED平板灯	套	24	
8	普通灯具	1. 名称:筒灯	套	24	
9	插座	1. 名称:安全型单相五孔暗装插座 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:底距地0.4米	个	40	
10	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:底距地1.3米	个	12	
11	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 安装形式:暗装	个	52	
12	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 安装形式:暗装	个	48	
13	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1	
14	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1	
	给排水部分				
1	塑料管	1. 安装部位:给水 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 DN20 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道冲洗	m		

2	塑料管	1. 安装部位:排水 2. 介质:水 3. 材质、规格:PVC管 DN50 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	6.6	
3	塑料管	1. 安装部位:排水 2. 介质:水 3. 材质、规格:PVC管 DN110 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	8	
4	洗脸盆	1. 材质:成品洗手池 2. 包含成品浴室柜	组	1	
5	洗涤盆	1. 材质:成品拖布池	组	1	
6	大便器	1. 材质:瓷蹲式大便器	组	2	
7	钢制散热器	1. 结构形式:钢制散热器(柱式) 2. 型号、规格:双柱 3. 每组10片	组	14	
8	球阀	1. 类型:球阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20	个	1	
9	球阀	1. 类型:球阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN32	个	2	
10	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	3	
11	水龙头	1. 材质:水龙头 2. 型号、规格:DN20	个	2	
12	手柄喷头	1. 材质:手柄喷头 2. 用于卫生间内, 清洗大便池	个	2	
13	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1	

甲方(签章):

2025年4月11日



[Handwritten signature]